
NEXTEL

obra: CERRITO

MINUTA DE REUNION

p/ NEXTEL Sr. : Laura Tapak
p/ CONTRACT: arqto. Alfredo Chamorro
arq. Marcelo Abella
arq. Milena Valderrama

Reunión: Suc. Cerrito

Fecha: 17/08/10

TEMAS VARIOS.

Se revisaron y analizaron temas referentes a las distintas definiciones para la obra de referencia, según el detalle siguiente:

- **DEFINICIONES GENERALES.**

- Se verifico diferentes sectores que no se pudo emplacar por pendientes del AA.
- A consecuencia de estos contratiempos la fecha de fin de obra se van a retrasar dos semanas suponiendo que hoy jueves 25 de noviembre de 2010 Aclimatar termine sus trabajos pendientes, caso contrario se reprogramara nuevamente los tiempos. (finalizacion de obra 12 de diciembre de 2010, sin la provision de paño de vidrio)
- La demora del paño de vidrio de la sala de reuniones y pañol tiene 10 días hábiles de la medicion .
- En caso de que Nextel tenga otra fecha contemplada con respecto a la terminacion de los trabajos de Aclimatar dara aviso a Contract para reprogramar dicha fecha.
- Nextel se ocupara del termino de tareas correspondientes al AA para realizar el cielorraso y los cajones.
- Contract se compromete emplacar los cajones y cielorraso del pañol y recepcion siempre y cuando Aclimatar termine sus trabajos programado.
- A partir del lunes comienza el trabajo de pintura en horario nocturno.
- Se pidió por parte de Nextel reutilizar el mueble exhibidor existente para la nueva ubicación del puesto de ventas.
-