

CLIENTE:	Nextel
OBRA:	Sucursal Córdoba
LUGAR:	Av Colon 579
FECHA:	Lunes 29-11-10



MINUTA DE REUNIÓN N°1		
Asistentes	Nombre	E-mail
NEXTEL	Laura Tabak	Laura.Tabak@nextel.com.ar
CONTRACT	Cecilia Bitar	cbitar@contract.com.ar

Desarrollo de temas:
AIRE ACONDICIONAD DATA CENTER , los parámetros para el cálculo del sistema a instalar son: temperatura entre 18°C y 20°C, humedad dato a proveer por IT. Equipamiento a instalar en la sala 8 racks equipados con 12 servidores, 5 pc, 1 central telefónica + 1 UPS de 6kva y 4 UPS de 3kva. El sistema contará con dos equipos que alternarán su funcionamiento mediante la instalación de un Kit secuenciador para uso alternativo con salida de alarma.
CABLEADO , se realizara con cable UTP categoría 6XL, marca Systemax.
MUESTRAS , se solicita la entrega de un periscopio armado y un tramo de cable para su aprobación por parte de IT de Wintershall
CERRAMIENTOS , se realizarán de acuerdo a los siguientes requerimientos: tabiquería de doble placa ignifuga de Durlock, chapa anti intrusión, puerta de chapa F60 y cielorraso suspendido continuo en placa ignifuga de durlock.
EXTINCIÓN DE INCENDIO , se anularán los rociadores ubicados en el sector y se remplazarán por un sistema de FM200, el proyecto, ejecución y la provisión de equipos será realizado por un proveedor designado y contratado por Wintershall. Nota: se deberá vincular la central del sistema a la central del edificio, dicha tarea debe ser realizada por la empresa que realiza el mantenimiento del sistema.
CCTV y WI FI , Contract realizará el tendido de cañerías vacías de acuerdo a un proyecto a entregar por IT de Wintershall, en tanto que el cableado, la instalación y provisión de equipos serán realizadas por un proveedor designado y contratado por Wintershall
CENTRAL TELEFÓNICA , se mudará la central existente, dicha tarea será realizada por Telmex y coordinada por IT de Wintershall.
RACKS , IT de Wintershall definirá marca y modelo de los mismos, al momento existen dos alternativas en estudio: a- Dell y b- APC. En caso de ser marca Dell serán provistos por Wintershall y de ser APC por Contract.
PROYECTO SALA DATA CENTER , el mismo será realizado por IT de Wintershall, indicando en el mismo ubicación, equipamiento interno de los racks y ubicación de UPS. Contract enviará un plano de detalle del sector para la realización del proyecto interno de la sala.
TABLEROS , se realizarán dos tableros seccionales a ubicarse, uno en la sala de servidores, denominado tablero data center que recibirá la carga del equipamiento interno de la sala racks 2 circuitos por cada uno, CCTV, CA, WI FI y Aire acondicionado data y el otro a ubicarse en el deposito denominado tablero de puestos, que recibirá las cargas de los puestos de trabajos común y estabilizada, tomas de servicio y tomas coffee.
UPS , la instalación contará con 5 UPS designadas por IT de Wintershall de la siguiente manera, UPS de 6Kva para las cargas internas del data center y 4 UPS de 3Kva para la carga de los puestos.
CONTROL DE ACCESO , Contract realizará el tendido de cañerías vacías de acuerdo a un proyecto a entregar por IT de Wintershall, en tanto que el cableado, la instalación y provisión de equipos serán realizadas por un proveedor designado y contratado por Wintershall. Al momento las nuevas oficinas cuentan con un sistema de CA con lectora desde el palier y pulsador de salida, por lo que no quedan registradas las salidas.
MULTIMEDIA , Contract realizará el tendido de cañerías vacías de acuerdo a un proyecto a confirmar en los siguientes locales. Sala de reuniones principal, 2 LCD + 1 proyector + 1 pantalla + conference + 1 DVD + cablevisión. Dirección 1 LCD + conference. Coffee 1lcd + cablevisión. El cableado, la instalación y provisión de equipos serán realizadas por un proveedor a designar por Wintershall
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.