

CLIENTE:	AT&T
OBRA:	Oficinas administrativas - Proyecto Sky 10
LUGAR:	Edison 2655, Martínez
FECHA:	09/12/2010



MINUTA DE REUNION N° 7		
Asistentes	Nombre	E-mail
Por Cliente	Oscar López	oscar.lopez@intl.att.com
Por Contract	Jorge Vanni	jvanni@contract.com.ar
	Mariana Palomino	mpalomino@contract.com.ar
	Mariano Palmieri	mpalmieri@contract.com.ar
Por PM70	Victoria Costa Torres	victoriacosta@pm70.com.ar
Por Dysac	Sergio Meraldi	sergiomeraldi@dysac.com.ar
Por Aclimat	Daniel Formulari	danielformulari@hotmail.com
	Luis Agesta	luisagesta@aclimat.com.ar
	Rubén Griglio	tecnica@aclimat.com.ar
Por N-Tec	Luis Nuñez	ingluisn@n-tec.com.ar
Por Powersa	Walter Ronzio	walter.ronzio@powersa.com.ar
	Germán Brans	

Desarrollo de temas: REUNION DE COORDINACION

- 1 Visita del Cliente.
- 2 Definiciones al proyecto
- 3 Trabajos UPS.
- 4 Trabajos FM-200
- 5 Temas con el Edificio.
- 6 Iluminación
- 7 Avances de Obra.
- 8 Luz de obra.
- 9 IT Room, tiempos y requerimientos.
- 10 Solicitudes de Aclimat
- 11 Grupo Electrónico

Acciones a seguir:

- 1 Se informa que el Cliente visitará la obra el día 16/12, se solicita a TODOS los Contratistas extremar las medidas de seguridad y el aseo en obra.
- 2 El cielo modular llevará el modelo de palmetas presupuestadas por Contract.
Se dejaron las mochetas (plenos verticales) de igual medida en el 1er piso del lado de Edison. Para el resto del proyecto las mochetas deberán respetar las medidas de los planos.
PM70 mandó planta con distribución de los colores de los paneles del mobiliario.
En Telepresencia se requiere la definición de equipamiento (especificaciones y características) para determinar posición de refuerzos y tomas principalmente. Se coordinará reunión con AT&T para definir este tema.
- 3 Las UPS quedarán ubicadas en la posición presentada al 9/12. El lunes 13 se hará la prueba de las UPS con energía provisoria provista por el Edificio, Powersa informa que requiere 8/9 KVA para las pruebas.
- 4 Los sellados superiores e inferiores que pudieran faltar se realizarán después del 15/12, a coordinar. Se solicita la provisión de matafuegos provisorios para la sala de IT.
- 5 El Edificio proveerá provisoriamente de 40 KVA para las pruebas del IT room.
Se aprobó el cañero que vinculará el lado de Edison con Corrientes sobre el cielo del hall de ascensores, **previo al cableado se deben someter los trabajos a revisión del Edificio.**

6 N-Tec / Dysac deben mandar planos para revisión de encendidos a PM70. Se comunica que el proyecto incorpora 13 artefactos dicroicos nuevos. En Telepresencia se deben verificar cantidades y tipos de artefactos de acuerdo a nuevos planos de PM70 como consecuencia de nuevos requerimientos de AT&T, deben participar para confirmar y presupuestar el cambio Dysac, N-Tec y Contract.

7 Se comunica que la segunda placa de Durlock se comienza a instalar el 11/12.

La grilla del cielo modular se empieza a instalar el 20/12 debiendo quedar **TODOS los trabajos sobre cielo a esta fecha terminados: todas las canalizaciones de N-Tec, las conexiones de desagües de Aclimat y los corrimientos de sprinklers.**

El cañero que vincula ambas plantas queda terminado para aprobación del Edificio el lunes 13/12.

Contract informa que la pintura en obra comienza la semana entrante (13/12).

8 Se solicita a AT&T implemente un sistema de iluminación a través de su Contratista eléctrico. Se requieren luminarias de obra en los espacios cerrados y algunas en las plantas libres, con tableros seccionales por cada semipiso.

9 Las luminarias para las salas IT y UPS serán provistas por Contract para su instalación el 10/12.

Debido a los trabajos de cableado, que no pueden empezar hasta el lunes 13/12, a la espera de la aprobación del cañero, el piso definitivo no se instalará hasta el 15/12.

La limpieza final de la sala la llevará a cabo N-Tec después de los trabajos de impactado en racks.

Aclimat solicita para la puesta en marcha de los equipos de precisión energía provisoria.

La pintura y masilla en el IT room se llevará a cabo los días 10 y 11/12.

El aseo bajo piso técnico del IT y UPS rooms Contract lo llevará a cabo el sábado 11/12.

10 Aclimat ha sido informado que llevará a cabo los trabajos de instalación de mangas y difusores que correspondían al Edificio, sin embargo no cuentan con la OC. Informan que cuentan con parte del material comprado.

Solicitan la canalización de los termostatos en los muros de albañilería situados en las esquinas de las plantas. Contract llevara a cabo el picado y la ayuda de gremios, N-Tec hará las canalizaciones, dos por semipiso.

11 La instalación del grupo electrógeno quedará terminada, sin embargo no podrá quedar operativo al 15/12 ya que las obras civiles no estarán terminadas y como consecuencia no se podrá instalar el tablero del grupo. Las obras civiles sufrieron observaciones por parte del Edificio. Se estima que el grupo debiera quedar operativo con su tablero aproximadamente alrededor del 20/12.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.
