

## MINUTA DE REUNIÓN - ETAPA 1: CONSTRUCCION RO # 005

### OFICINA CORPORATIVA MARUBENI

Av. Isidora Goyenechea # 2800 - Piso 34 Of 3401 - Comuna Las Condes.

#### COORDENADAS

|   |                      |   |                            |
|---|----------------------|---|----------------------------|
| • | Reunión del día      | : | Jueves 21 de Julio de 2011 |
| • | Lugar de celebración | : | Obra                       |
| • | Hora de inicio       | : | 10:39 horas                |
| • | Hora de término      | : | 11:45 horas                |

#### PARTICIPANTES

| Especialidad |                           | Nombre                      | Estado | Teléfono                               | E - Mail                                                           |
|--------------|---------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| •            | 01 - Inmobiliaria         | :                           |        |                                        |                                                                    |
|              |                           | Alix Pardo L. ( APL )       | P      | (07) 997 82 41                         | <a href="mailto:pardo-a@marubeni.com">pardo-a@marubeni.com</a>     |
|              |                           | Eisuke Akasaka ( EA )       | P      | (06) 669 39 54                         | <a href="mailto:akasaka-e@marubeni.com">akasaka-e@marubeni.com</a> |
| •            | 01 - ITO - Casa Check     | :                           |        |                                        |                                                                    |
|              |                           | Cristian Grandon M. ( CGM ) | I      | (09) 939 45 15                         | <a href="mailto:cgrandon@casacheck.cl">cgrandon@casacheck.cl</a>   |
|              |                           | Lucio Alvarez ( LA )        | I      | (09) 335 41 74                         | <a href="mailto:lavarez@casacheck.cl">lavarez@casacheck.cl</a>     |
|              |                           | Mauricio Pardo V. ( MPV )   | P      | (06) 248 55 82                         | <a href="mailto:mpardo@casacheck.cl">mpardo@casacheck.cl</a>       |
| •            | 02 - Arquitectura         | :                           |        |                                        |                                                                    |
|              |                           | Angelica Prieto G. ( APG )  | P      | (09) 917 00 05                         | <a href="mailto:a.prieto@contract.cl">a.prieto@contract.cl</a>     |
| •            | 50 - Empresa Constructora | :                           |        |                                        |                                                                    |
|              |                           | Matias Torres A. ( MTA )    | P      | (07) 476 17 74                         | <a href="mailto:mtorres@contract.cl">mtorres@contract.cl</a>       |
|              |                           | Carlos Guevara R. ( CGR )   | A      | (09) 419 09 81                         | <a href="mailto:cguevara@contract.cl">cguevara@contract.cl</a>     |
|              |                           | Mario Figueroa ( MF )       | A      | (08) 888 80 94                         | <a href="mailto:mfigueroa@contract.cl">mfigueroa@contract.cl</a>   |
|              |                           | Natalia Solar ( MS )        | A      | (09) 826 32 59                         | <a href="mailto:nsolar@contract.cl">nsolar@contract.cl</a>         |
|              |                           | Pablo Perez ( PP )          | A      | (09) 157 23 63                         | <a href="mailto:pperez@contract.cl">pperez@contract.cl</a>         |
|              |                           |                             | P:     | Presente                               |                                                                    |
|              |                           |                             | A:     | Ausente                                |                                                                    |
|              |                           |                             | I:     | Informado (Asistencia no Comprometida) |                                                                    |

#### ESPECIALIDADES

|    |                                         |    |                  |
|----|-----------------------------------------|----|------------------|
| 01 | Inmobiliaria e ITO                      | 08 | Extracción de B: |
| 02 | Arquitectura                            | 09 | Climatización    |
| 03 | Topografía                              | 10 | Iluminación      |
| 04 | Mecánica de suelos                      | 12 | Paisajismo       |
| 05 | Estructuras                             | 18 | Piscina          |
| 06 | Eléctricas y Corrientes Débiles         | 25 | Calderería       |
| 07 | Instalaciones Sanitarias y Gas Interior | 50 | Construcción     |

Jueves, 21 de Julio de 2011

## MINUTA DE REUNIÓN - ETAPA 1: CONSTRUCCION RO # 005

Oficina Corporativa Marubeni

Av. Isidora Goyenechea # 2800 - Piso 34 Of 3401 - Comuna Las Condes.

| ESP. | ÍTEM   | TEMA                    | EXPONE   | EXPOSICIÓN   SOLUCIÓN   PROPUESTA   COMPROMISO                                                                                                                                                                                     | RESP.    | ESTADO | FECHA DE INGRESO | FECHA DE COMPROMISO |
|------|--------|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|---------------------|
| 01   | 01,001 | Adicionales             | CC       | A solicitud del mandante y en conformidad de este, se solicita cotizar letrero de logo corporativo y labamano de baño de gerencia.                                                                                                 | CONTRACT | P      | Jue 21 Jul 11    | Jue 28 Jul 11       |
| 01   | 01,002 | Inspección Intalaciones | CC       | A solicitud del mandante y en conformidad de este, se solicita la inspección de las instalaciones del proyecto.                                                                                                                    | CC       | P      | Jue 21 Jul 11    | Jue 28 Jul 11       |
|      |        |                         | CC       | Se coordinara con CONTRACT, la fecha de visita para realizar esta inspección.                                                                                                                                                      | CC       | P      | Jue 21 Jul 11    | Jue 28 Jul 11       |
| 50   | 50,001 | Programa de Obras       | CC       | <b>Carta Gantt:</b> Se hace entrega en papel por parte de CONTRACT de la carta Gantt. Casa Check entrega esta información al mandante.                                                                                             | CONTRACT | R      | Jue 23 Jun 11    | Jue 23 Jun 11       |
|      |        |                         | CC       | Se informa que de acuerdo a la carta Gantt el proyecto durará 69 días corridos.                                                                                                                                                    | CONTRACT | I      | Jue 23 Jun 11    | Jue 23 Jun 11       |
|      |        |                         | CC       | Se solicita informe con la nivelación de la losa, solicitado el día miércoles 29/06/2011. <b>Atraso: 20 días.</b>                                                                                                                  | CONTRACT | P      | Jue 30 Jun 11    | Vie 01 Jul 11       |
|      |        |                         | CC       | Se consulta vía correo electrónico, la confirmación del ultimo archivo Project de carta Gantt, como el oficial. Se confirma por parte de la Sra. Angelica Prieto (CONTRACT)                                                        | CC       | I      | Jue 14 Jul 11    | Jue 14 Jul 11       |
|      |        |                         | CC       | Se informa que al día miércoles 20/07/2011, se tiene un atraso de 7 días corridos según carta Gantt oficial de CONTRACT. Se solicita programa de mitigación de atrasos por parte de la constructora.                               | CONTRACT | I      | Jue 14 Jul 11    | Jue 14 Jul 11       |
|      |        |                         | MARUBENI | Se solicita a CONTRACT que fije sus día de medición de avance para el día miercoles de cada semana, con el fin de ajustar junto con la ITO la medición a                                                                           | TODOS    | I      | Jue 21 Jul 11    | Jue 21 Jul 11       |
|      |        |                         | CC       | Se solicita realizar un analisis y reajuste de la carta Gantt oficial, para mitigar los atrasos detectados, separando partidas y ajustando los tiempos. Secompromete la entrega de esta nueva carta Gant para el lunes 25/07/2011. | CONTRACT | P      | Jue 21 Jul 11    | Lun 25 Jul 11       |
| 50   | 50,002 | Recepciones             | CONTRACT | <b>Puertas de Cristal:</b> Se informa que las puertas de cristal del acceso de la oficina tienen rayones, los cuales no se tomaron en cuenta a la hora de la recepción de la oficina por parte de la constructora.                 | CONTRACT | I      | Jue 23 Jun 11    | Jue 23 Jun 11       |
|      |        |                         | CC       | A solicitud del mandante, se pide realizar gestión para el cambio de las mamparas a Casa Check. Se informará el avance y éxito de esta solicitud.                                                                                  | CC       | P      | Jue 14 Jul 11    | Jue 21 Jul 11       |
|      |        |                         | CC       | Se informa que se esta realizando la gestión, y se comunicará los resultados de esta oportunamente.                                                                                                                                | CC       | P      | Jue 21 Jul 11    | Jue 28 Jul 11       |

Jueves, 21 de Julio de 2011

## MINUTA DE REUNIÓN - ETAPA 1: CONSTRUCCION RO # 005

Oficina Corporativa Marubeni

Av. Isidora Goyenechea # 2800 - Piso 34 Of 3401 - Comuna Las Condes.

| ESP. | ÍTEM   | TEMA                 | EXPONE   | EXPOSICIÓN   SOLUCIÓN   PROPUESTA   COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                                  | RESP.    | ESTADO | FECHA DE INGRESO | FECHA DE COMPROMISO |
|------|--------|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|---------------------|
| 50   | 50,002 | Recepciones          | CONTRACT | <b>Equipos de Clima:</b> Se solicita a Casa Check coordinar una reunión con la Inmobiliaria, para que esta entregue los equipos de climatización, para su recepción definitiva.                                                                                                                                 | CC       | P      | Jue 23 Jun 11    | Jue 30 Jun 11       |
|      |        |                      | CC       | Se informa que los equipos que suministran la climatización de las oficinas colindantes se encuentran dentro de la sala de maquinas de la oficina de Marubeni, por lo tanto, cualquier trabajo de mantención o reparación se tendrá que ejecutar haciendo ingreso por las oficinas del mandante.                | TODOS    | I      | Jue 23 Jun 11    | Jue 23 Jun 11       |
|      |        |                      | CC       | Se pide a CONTRACT, solicitar informe de pendientes del sistema de climatización e informe de correcto funcionamiento de los equipos, antes de la recepción por parte de la ITO. <b>Atraso: 20 días.</b>                                                                                                        | CONTRACT | P      | Jue 30 Jun 11    | Vie 01 Jul 11       |
|      |        |                      | CC       | Se envió el miércoles 06/07/2011 correo electrónico solicitando la entrega de esta información para coordinar la recepción de los equipos con la inmobiliaria ASL. <b>Atraso: 15 días.</b>                                                                                                                      | CONTRACT | P      | Mar 07 Jun 11    | Jue 07 Jul 11       |
|      |        |                      | CC       | A solicitud de la constructora, se reenviará correo electronico a la administración del edificio, para solicitar entrega de equipos de climatización e informe respectivo.                                                                                                                                      | CC       | P      | Jue 21 Jul 11    | Jue 21 Jul 11       |
| 50   | 50,003 | Trazado y Nivelación | CC       | <b>Trazado de tabiques:</b> Se recepcionará la partida de trazado el día miércoles 29/06/2011 a las 10:00 hrs, con la participación del mandante.                                                                                                                                                               | CONTRACT | P      | Jue 23 Jun 11    | Mié 29 Jun 11       |
|      |        |                      | CC       | Se solicita a la constructora cumplir con el aplome de los tabiques.                                                                                                                                                                                                                                            | CONTRACT | P      | Jue 30 Jun 11    | Jue 07 Jul 11       |
|      |        |                      | CONTRACT | El Sr. Pablo Perez señala que se seguirán los trabajos de tabicacion, para no atrasar la programación de la obra, independiente de la solicitud de confirmación solicitada por la ITO.                                                                                                                          | CONTRACT | I      | Jue 07 Jul 11    | Jue 07 Jul 11       |
|      |        |                      | CC       | Se solicita a la Sra. Angelica Prieto, previo a la continuación de las faenas de tabicacion y cierre de los tabiques, la confirmación del revisor de Arquitectura que avale las nuevas medidas proyectadas por CONTRACT, señalada en la solicitud del libro de obra N°1, folio 09 y 11. <b>ATRASO: 13 días.</b> | CONTRACT | P      | Jue 07 Jul 11    | Vie 08 Jul 11       |
|      |        |                      | CC       | Se entrega por parte de la constructora el día miércoles 13/07/2011, imagen del libro de Neufert, documento recurrente en el uso de proporciones y tamaños de espacios y recintos en arquitectura, la cual muestra los anchos de pasillos recurrentes.                                                          | CONTRACT | I      | Jue 14 Jul 11    | Jue 14 Jul 11       |

**Jueves, 21 de Julio de 2011**

## MINUTA DE REUNIÓN - ETAPA 1: CONSTRUCCION RO # 005

Oficina Corporativa Marubeni

Av. Isidora Goyenechea # 2800 - Piso 34 Of 3401 - Comuna Las Condes.

| ESP. | ÍTEM   | TEMA        | EXPONE   | EXPOSICIÓN   SOLUCIÓN   PROPUESTA   COMPROMISO                                                                                                                                                                                                            | RESP.    | ESTADO | FECHA DE INGRESO | FECHA DE COMPROMISO |
|------|--------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|---------------------|
| 50   | 50,004 | Cielo       | CC       | Según contrato con la inmobiliaria ASL, esta proveerá la partida de cielos para la oficina, por lo tanto se solicita informar con antelación el pedido de este material a la constructora.                                                                | CONTRACT | I      | Jue 23 Jun 11    | Jue 23 Jun 11       |
|      |        |             | CC       | Se informa que se consulto al administrador de la entrega del cielo por parte de la inmobiliaria ADS y se coordino con la empresa constructora CONTRACT, la entrega, previa recepción por parte de la ITO, para el día lunes 01/08/2011, a las 10:00 hrs. | CC       | I      | Jue 07 Jul 11    | Lun 01 Ago 11       |
|      |        |             | CC       | Se informa que se solicito adelantar la grilla o estructuración del cielo americano, para su postura, para el día viernes 22/07/2011, se espera respuesta a esta solicitud.                                                                               | CC       | P      | Jue 14 Jul 11    | Jue 21 Jul 11       |
|      |        |             | CC       | Se solicitará confirmación de entrega de grilla para viernes 22/07/2011.                                                                                                                                                                                  | CC       | P      | Jue 21 Jul 11    | Jue 21 Jul 11       |
| 50   | 50,005 | Alfombra    | CONTRACT | Se presenta al mandante la muestra de la alfombra modelo Cubic Concept Geométrica. Se solicita la aprobación para la compra, ya que es el único modelo en stock.                                                                                          | CONTRACT | I      | Jue 23 Jun 11    | Jue 23 Jun 11       |
|      |        |             | CC       | Se solicita a la constructora, informar la fecha de llegada a obra.                                                                                                                                                                                       | CONTRACT | P      | Jue 07 Jul 11    | Jue 14 Jul 11       |
|      |        |             | CONTRACT | Se informa que la alfombra estará en obra el día miércoles 03/08/2011, si no existiese otro inconveniente.                                                                                                                                                | CONTRACT | P      | Jue 07 Jul 11    | Mié 03 Ago 11       |
| 50   | 50,008 | Termostatos | CC       | Se informa que el tema en específico es la entrega de los termostatos por parte de la inmobiliaria ASL.                                                                                                                                                   | CC       | I      | Jue 07 Jul 11    | Jue 07 Jul 11       |
|      |        |             | CC       | Se coordinará la entrega de los termostatos, junto con la entrega de los equipos de climatización, comprometidos por la inmobiliaria ASL, incluyendo las correcciones observadas por la constructora.                                                     | CC       | R      | Jue 07 Jul 11    | Jue 14 Jul 11       |
|      |        |             | CONTRACT | Se consulta por la instalación, junto con los termostatos, de cajas de seguridad, para el control de las temperaturas.                                                                                                                                    | CC       | R      | Jue 14 Jul 11    | Jue 21 Jul 11       |
|      |        |             | MARUBENI | No se requiere para el proyecto caja de seguridad para el termostato.                                                                                                                                                                                     | TODOS    | R      | Jue 21 Jul 11    | Jue 21 Jul 11       |

Jueves, 21 de Julio de 2011

## MINUTA DE REUNIÓN - ETAPA 1: CONSTRUCCION RO # 005

Oficina Corporativa Marubeni

Av. Isidora Goyenechea # 2800 - Piso 34 Of 3401 - Comuna Las Condes.

| ESP. | ÍTEM   | TEMA                | EXPONE   | EXPOSICIÓN   SOLUCIÓN   PROPUESTA   COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RESP.    | ESTADO | FECHA DE INGRESO | FECHA DE COMPROMISO |
|------|--------|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|---------------------|
| 50   | 50,009 | Voz y Dato          | CONTRACT | Se informa de la visita de la empresa CLARO, la cual estará a cargo de la instalación del sistema de voz y dato, la cual se realizará empalmando desde shaft de pasillo hasta la sala de servidor. En esta visita se solicitó a la empresa la entrega de la carta Gantt de sus faenas, para coordinarla con la propia de la constructora. | CONTRACT | I      | Jue 30 Jun 11    | Jue 30 Jun 11       |
|      |        |                     | CONTRACT | Se coordinará con la empresa Claro, la ejecución en los días destinados de la programación oficial de la constructora, para la ejecución de estos trabajos. Se informará de esta gestión a la ITO.                                                                                                                                        | CONTRACT | P      | Jue 07 Jul 11    | Jue 14 Jul 11       |
|      |        |                     | CONTRACT | Se informa que hoy jueves 14/07/2011, después de la R.O, se efectuará reunión de coordinación con la empresa CLARO, para abordar estos temas.                                                                                                                                                                                             | CONTRACT | P      | Jue 14 Jul 11    | Jue 14 Jul 11       |
|      |        |                     | CONTRACT | Se coordinará con CLARO, las fechas y el tiempo asignado por CONTRACT en carta Gantt para la realización de las faenas, se informará para el lunes 25/07/2011.                                                                                                                                                                            | CONTRACT | P      | Jue 21 Jul 11    | Lun 25 Jul 11       |
|      |        |                     | CC       | Se coordinará con Administración del edificio, el acceso a hall de ascensores del piso 34, para realizar los trabajos de conexión.                                                                                                                                                                                                        | CC       | P      | Jue 21 Jul 11    | Jue 21 Jul 11       |
| 50   | 50,010 | Mobiliario de Línea | CONTRACT | Se informa que se aprobó por parte del mandante el mobiliario de línea, solo queda pendiente la elección de las sillas.                                                                                                                                                                                                                   | CONTRACT | I      | Jue 30 Jun 11    | Jue 30 Jun 11       |
|      |        |                     | CONTRACT | Se informa que se está seleccionando con el mandante la línea de las sillas, se enviará confirmación del modelo al finalizar el proceso. <b>ATRASO: 06 días.</b>                                                                                                                                                                          | CONTRACT | R      | Jue 07 Jul 11    | Jue 14 Jul 11       |
|      |        |                     | CC       | Se acuerda que la fecha límite de selección del mobiliario faltante será para el día viernes 15/07/2011.                                                                                                                                                                                                                                  | CONTRACT | R      | Jue 14 Jul 11    | Vie 15 Jul 11       |
|      |        |                     | CONTRACT | Se enviará al mandante, el nuevo modelo propuesto para su análisis y selección, por falta de stock de silla seleccionada.                                                                                                                                                                                                                 | CONTRACT | P      | Jue 21 Jul 11    | Jue 21 Jul 11       |
| 50   | 50,011 | Tablero Eléctrico   | CONTRACT | Se solicita a Casa Check, informar a la inmobiliaria ASL, de fallas encontradas en el traslado del tablero eléctrico. Se solicita la corrección a estas observaciones.                                                                                                                                                                    | CONTRACT | I      | Jue 30 Jun 11    | Jue 30 Jun 11       |
|      |        |                     | CC       | Se espera el informe de observaciones realizado por CONTRACT, con el cual se gestionará con la inmobiliaria, el levantamiento de esta, y la entrega a la constructora CONTRACT.                                                                                                                                                           | CC       | P      | Jue 07 Jul 11    | Jue 14 Jul 11       |
|      |        |                     | CONTRACT | Se informa que se modificó cableado de canaleta y conexión de tablero, para no atrasar la programación. Estas modificaciones fueron informadas a la inmobiliaria ASL.                                                                                                                                                                     | CONTRACT | I      | Jue 21 Jul 11    | Jue 21 Jul 11       |
|      |        |                     | CONTRACT | Al realizar las modificaciones señaladas anteriormente, se detectó la falta de circuito de tierra de computación.                                                                                                                                                                                                                         | CONTRACT | I      | Jue 21 Jul 11    | Jue 21 Jul 11       |
|      |        |                     | CC       | Se solicitará nuevamente la entrega formal de la instalación eléctrica por parte de la inmobiliaria ASL, con la reposición del circuito faltante.                                                                                                                                                                                         | CC       | P      | Jue 21 Jul 11    | Jue 28 Jul 11       |

**Jueves, 21 de Julio de 2011**

## MINUTA DE REUNIÓN - ETAPA 1: CONSTRUCCION RO # 005

Oficina Corporativa Marubeni

Av. Isidora Goyenechea # 2800 - Piso 34 Of 3401 - Comuna Las Condes.

| ESP. | ÍTEM   | TEMA                              | EXPONE   | EXPOSICIÓN   SOLUCIÓN   PROPUESTA   COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RESP.    | ESTADO | FECHA DE INGRESO | FECHA DE COMPROMISO |
|------|--------|-----------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|---------------------|
| 50   | 50,012 | Detección y Extinción de Incendio | CONTRACT | Se solicita a Casa Check la confirmación con la inmobiliaria ASL, de la entrega del sistema de detección y extinción de incendio de la oficina. Verificando el funcionamiento del sistema de forma independiente para el piso y el levantamiento de estos equipos.                                                                 | CC       | P      | Jue 07 Jul 11    | Jue 21 Jul 11       |
|      |        |                                   | CC       | A solicitud de la constructora, se coordinará la desconexión de los splinker, para ejecutar faenas en el cielo y el reacomodo de estos.                                                                                                                                                                                            | CC       | P      | Jue 07 Jul 11    | Jue 21 Jul 11       |
|      |        |                                   | CC       | Se informa que se recibió propuesta de solución por parte de la inmobiliaria ASL para ejecutar un bypass del sistema de detección de incendio. Para el sistema de extinción, se espera propuesta. Esta información fue entregada a la constructora CONTRACT, para su conocimiento.                                                 | CC       | I      | Jue 14 Jul 11    | Jue 14 Jul 11       |
|      |        |                                   | CC       | Se realizo bypass para el sistema de detección de incendio                                                                                                                                                                                                                                                                         | CC       | R      | Jue 21 Jul 11    | Jue 21 Jul 11       |
|      |        |                                   | CC       | Para el sistema de extinción, se propone corte general de red humeda, a ejecutar.                                                                                                                                                                                                                                                  | CC       | P      | Jue 21 Jul 11    | Jue 28 Jul 11       |
|      |        |                                   | CC       | Se solicitará protocolo de ejecución de las obras a la administración, como respaldo.                                                                                                                                                                                                                                              | CC       | P      | Jue 21 Jul 11    | Jue 21 Jul 11       |
| 50   | 50,013 | Acceso Edificio                   | CC       | Se solicita a CONTRACT, coordinar el acceso permanente a los estacionamientos con la administración del edificio, para las visitas de la ITO.                                                                                                                                                                                      | CONTRACT | R      | Jue 07 Jul 11    | Jue 14 Jul 11       |
|      |        |                                   | CONTRACT | Se enviará el numero del contacto encargado de los accesos, para agilizar la gestión. <b>ATRASO: 06 días.</b>                                                                                                                                                                                                                      | CONTRACT | R      | Jue 07 Jul 11    | Vie 08 Jul 11       |
| 50   | 50,015 | Escape Acceso Oficina             | CC       | Se comunica que en conversación sostenida con el Sr. Omar Quevedo, encargado de la Detección y extinción de incendios para la inmobiliaria ASL, comenta que se debe coordinar con la administración, el control del acceso compartido o individual para la apertura de las mamparas en caso de emergencia.                         | TODOS    | I      | Jue 14 Jul 11    | Jue 14 Jul 11       |
|      |        |                                   | CC       | Se solicita a CONTRACT, coordinar este tema, y realizar modificaciones, si estas se ajusta al criterio del reglamento interno y general, el acceso diseñado por arquitectura.                                                                                                                                                      | CONTRACT | P      | Jue 07 Jul 11    | Vie 08 Jul 11       |
|      |        |                                   | CC       | A solicitud del mandante, se informa que no se requiere que la administración del edificio tenga manejo de la puerta de acceso a la oficina. Se solicita que se deje sincronizado la detección de incendio y el desbloqueo de la mampara de acceso de la oficina.                                                                  | CONTRACT | P      | Jue 21 Jul 11    | Jue 28 Jul 11       |
|      |        |                                   | CC       | Se solicita a CONTRACT, confirmar autorización por parte de la administración del edificio, de la apertura de la mampara de acceso hacia el hall de ascensores del piso 34, ya que solo se modificará la rotación en el quicio, dejando parte de la mampara en el hall mismo, pudiendo entorpecer el escape en caso de emergencia. | CONTRACT | P      | Jue 21 Jul 11    | Jue 28 Jul 11       |

Jueves, 21 de Julio de 2011

## MINUTA DE REUNIÓN - ETAPA 1: CONSTRUCCION RO # 005

Oficina Corporativa Marubeni

Av. Isidora Goyenechea # 2800 - Piso 34 Of 3401 - Comuna Las Condes.

| ESP. | ÍTEM   | TEMA                    | EXPONE   | EXPOSICIÓN   SOLUCIÓN   PROPUESTA   COMPROMISO                                                                                                                                  | RESP.    | ESTADO | FECHA DE INGRESO | FECHA DE COMPROMISO |
|------|--------|-------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|---------------------|
| 50   | 50,016 | Traslado Antena Celular | CONTRACT | Se solicita a Casa Check, coordinar el traslado de la antena repetidora de telefonía celular, ya que interfiere la postura del cielo americano.                                 | CC       | R      | Jue 14 Jul 11    | Jue 21 Jul 11       |
|      |        |                         | CC       | Se informa que no se moverá, ya que se modifico la altura de colocación del cielo americano.                                                                                    | CC       | R      | Jue 14 Jul 11    | Jue 21 Jul 11       |
| 50   | 50,017 | Item Contingencias      | CONTRACT | Se informa que se modificará la distribución de la instalación sanitaria en el baño de gerencia, para optimización de espacio.                                                  | CONTRACT | I      | Jue 21 Jul 11    | Jue 21 Jul 11       |
| 50   | 50,018 | Protocolos de Recepción | CC       | Se solicita a la constructora CONTRACT, la entrega de los protocolos de recepción de las partidas ya ejecutadas y por ejecutar, para respaldo y toma de conocimiento de la ITO. | CONTRACT | P      | Jue 21 Jul 11    | Jue 28 Jul 11       |

### TEMAS NUEVOS

|  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |