

**INFORME DE OBRA N°7**

COMITENTE	LA SEGUNDA
OBRA	CENTRO DE ATENCION
UBICACIÓN	PARAGUAY 1122. C.A.B.A.
CONTACTO	Arq. Jorge Lips / Andrea Pozzi
RUBRO	Gerenciamiento de obra
FECHA	15 de Mayo de 2008

A continuación se detalla al día mencionado, la información sobre el estado actual de la obra de referencia.

Obra:

El se retiraron de los equipos de aire acondicionado, por parte del Contratista Civil. Se los dejo. Se llevaran los artefactos sanitarios al deposito indicado por *La Segunda*, de manera que se completo el envío de elementos.

Se realizan trabajos de contrapiso alivianado y carpetas en P.B..

Se encuentran armados los tabiques (estructura) de los consultorios, lado derecho.

Se continúan con los trabajos de instalación sanitaria, desagües y agua de las piletas consultorios.

El 07/05 se presento en obra el Contratista Telmex, confirmo la existencia de cableado en la terraza, se convino el futuro recorrido exterior e interior.

El contratista de Termomecánica (IT01) presento los planos definitivos de proyecto, se realizaron algunos ajustes menores de dibujo. Se espera para el 16/05/08 la presentación final.

El Contratista Eléctrico, realizo la instalación de iluminación de obra (refuerzo) y la adecuación del tablero de obra.

Se confirmo por parte de La Segunda, dejar las carpintería existentes en locales sanitarios (ventanas), y modificar el detalle de colocación de revestimiento, de forma de disimular la falta de plomo de las mismas. A si mismo se solicito que una de las bachas de hidroterapia, reubique de manera que sirva para tratamiento de pies. Por otro lado La Segunda, se comprometi6 en pasar los detalles de doblados de las bateas de hidroterapia.

Inst. existentes:

Contract realizara un informe, anexo 7, documentando el estado de las instalaciones existentes.

Adjudicaciones:

Según reunión realizada el 13/05/08 con los Contratistas IT01 y Tecnova (carp. de aluminio), estos debían realizar el envío del ultimo presupuesto/oferta y el análisis de los diferentes ítems que incrementaron los mismos. Estos fueron enviados (IT01 14/05 y Tecnova 15/05). Se espera confirmación por parte de *La Segunda*.

Licitaciones:

Queda pendiente el contrato de Cortinas e Imagen (marquesina, cartelera, etc.). Contract elaborar una propuesta de imagen de la fachada para su aprobación por parte de *La Segunda*.

Fotos:

- Contrapisos:



Perfiles +
bovedilla
existentes



- Contrapisos:



Carga de
contrapiso
aliviado

- Contrapisos:



Polietileno
expandido.
Agregado para
contrapiso
aliviando

- Durlock:



Perfileria de
tabiques
consultorios

- Inst. Sanitaria:

