

INFORME DE REUNIÓN

Nº 14

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	ENTEL			
PROYECTO	HABILITACIÓN AREA OPERATIVA Y TIENDA ENTEL VIP			
FECHA	Fecha 22-12-11	Inicio 11:30	Termino 13:00	
LUGAR	Andres Bello 2711, Piso 1			
TIPO	Reunión 6 de Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Claudio Zuñiga (Director de Obra) 2. Ignacia Barros (Arquitecto - Coord. Comercial) 3. Mariano Moreno (Arquitecto Proyectista)			
ENTEL	1. Ulises Bustillos (ITO) 2. Soledad Mellibosky (Cliente) 3. Fernando Cubillos (Cliente)			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Estado de Avance de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Temas Generales de Obra B.- Estado de avance de Obra

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **P**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Temas Generales de Obra					
A1	22-Dic	<u>Cotizar Adicionales 1:</u> Se deben cotizar cortinas nuevas para salón vip y limpieza de roller existentes para back office.	P	Claudio Zuñiga	27- Dic

	22-Dic	○ Se debe cotizar sistema de audio ○ Se debe cotizar ventana en sector de ejecutivo. ○ Se debe cotizar pulido e instalación del logo de entel ○ Se deben cotizar cajoneras para ejecutivas. ○ Se debe cotizar mueble especial MAC ○ Se deben cotizar sillas para operativos y privados del back office. ○ Se debe cotizar canalización y soporte de LCD a cielo. ○ Se deben cotizar 8 nuevos puestos de operativos para crecimiento de back office, considerar 1 puesto semi privado. ○ Cotizar alarmas y paleta de equipos. ○ Cotizar modulo doble eléctrico para salas de cierre. ○ Se debe cotizar puerta con control de acceso.	P	Claudio Zuñiga	27- Dic
A2	22-Dic	<u>Crecimiento back office:</u> ○ Cliente solicita cabida para área de crecimiento de back office.	p	Mariano Moreno	22-Dic
A3	15-Dic	<u>Pantallas de salas de cierre:</u> - Se debe definir canalización y tipo de conectividad según requerimiento para pantallas.	P	Cliente	20-Dic
A4	22-Dic	<u>CCTV:</u> - Definir plazos de entrada para instalación de cámaras. - Se sugiere utilización de cámaras tipo DOMO.	I	Claudio Zuñiga	Dic
A5	22-Dic	<u>Electricidad:</u> - Se solicita validación de proyecto eléctrico por parte de Entel, se fija visita en terreno para su validación. Cliente debe fijar un representante para validar este requerimiento.	P	Cliente	28- Dic

A6	22-Dic	<u>Instalación de red de sprinklers:</u> - Se debe validar proyecto con ITO.	P	Claudio Zuñiga	28-Dic
A7	22-Dic	<u>Conexión a servidor:</u> - No hubo participación de área de mantención en la reunión. ITO indica que para la próxima reunión asistirá Boris Quintana quien debe entregar información de conexión al servidor. Este ítem está pendiente hace 2 semanas.	P	Ulises Bustillos	28- Dic
A8	22-Dic	<u>Mesa de experiencia:</u> - Matias Leon informa telefónicamente que la mesa debe tener 40 módulos habilitados y 1 pto de dato por mesa.	I	Matias Leon	22- Dic
B.-Estado de Avance de Obra					
B1	22-Dic	<u>Obra:</u> - La obra se encuentra en etapa de cielo pintura e instalaciones de red de detección y extinción.	I	Claudio Zuñiga	22- Dic

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	29-12-11	INICIO 11:30	TERMINO 13:00	Duración
LUGAR	Oficinas Entel Piso 1			
TIPO	Visita a obra Nº 7			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Claudio Zuñiga 2. Ignacia Barros 3. Mariano Moreno			
CLIENTE	1. Fernando Cubillos 2. Soledad Mellibosky			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.