

#06	WEEKLY REPORT		GE CORPORATE - DOT Building	
Nombre del ProyectoGE Corporate - DOT Fecha13 de Enero 2012 EjecutorContract Representante GEJuan Lazzaro Categoría del ProyectoOficinas Corporativas			RegionLA PaísArgentina CiudadBuenos Aires EdificioDOT Building TOTAL AREA3600 m²	
1) FOTOS AVANCE DE OBRA				
    Descripción: 5° piso Descripción: 5° piso Descripción: 5° piso				
     Descripción: 6° piso Descripción: 6° piso Descripción: 6° piso				
    Descripción: 7° piso Descripción: 7° piso Descripción: 7° piso				
2) TAREAS EJECUTADAS				
Item	Descripción	Avance	Responsable	
1	Tabiques de Durlock en 6° piso	100%	ARSEC	
2	Armado de Estructura de cielorraso en despachos	100%	ARSEC	
3	Emplacado de cielorrasos en Despachos	100%	ARSEC	
4	Colocacion de Puerta F60 en Sever Room	100%	TALLERES FERVI	
5	Cocolación de refuerzos dentro de los tabiques ejecutados	100%	ARSEC	
6	Colocación de Refueros para puertas corredizas	100%	TALLERES FERVI	
7	Colocación de refurefo para tabique movil en 6° piso	100%	TALLERES FERVI	
8	Cableado Iluminación en sectores despachos cerrados del 6° piso	100%	DALUX	
9	Cableado de tomas de servicio en sectores despachos cerrados del 6° piso	100%	DALUX	
10	Colocación de masilla en Durlock despachos cerrados	100%	ARSEC	
11	Elevación de tabique Placa Roja en sector Server Room	90%	ARSEC	
12	Estructura de cielorraso en area central del 5° piso	40%	ARSEC	
13	Estructura de cielorraso en area central del 6° piso	90%	ARSEC	
14	Emplacado de cielorraso de durlock continuo en 6° piso	90%	ARSEC	
15	Cielorraso desmontable en despachos cerrados 6° piso	100%	ARSEC	
16	Colocacion de cañerías p/ alimentación de puestos en despachos cerrados	100%	DALUX	
17	Ejecución de perforaciones para cañerías en los puestos ubicados en los despachos cerrados	100%	SCP	
18	Modificación de sistema de A°A° en 5° piso	80%	LD INGENIERIA	
19	Modificación de sistema de A°A° en 6° piso	90%	LD INGENIERIA	
20	Modificación de sistema de A°A° en 7° piso	70%	LD INGENIERIA	
21	Montaje unidad interior AA provisorio en sala server	70%	LD INGENIERIA	
22	Montaje unidades interiores AA para salas de detos en 5° y 7° piso	80%	LD INGENIERIA	
23	Cableado de UTP bajo piso tecnico en 6° piso	80%	DALUX	
24	Colocación de Piso Técnico con revestimiento melaminico en Server Room del 6° pis	80%	SCP	
25	Cableado de sistema de detección de incendio en 6° piso	100%	TAUGEN	
26	Perforaciones en piso tecnico existente para puestos de trabajo en 6° piso	100%	SCP	
27	Colocación de Enduido y lijado en tabiques de durlock en 6° piso	90%	MASCHERIONE	
28	Colocación de Enduido en Cielorrasos continuos de Durlock del 6° piso	80%	MASCHERIONE	
29	Colocación de refuerzos y canalizaciones para LCD en Tabiques de Durlock	100%	SCP / DALUX	
30	Acopio de materiales (Alfombras/ Muebles/ Papeles/ Pisos vinílicos/ etc.) 5° p.	100%	IF/ KALPAKIAL/MURESCO	