

Nombre Proyecto	Remodelación Oficina El Bosque 500, piso 7	Fecha	03-set-12
Objetivo del Proyecto	Remodelación de un sector de la oficina del piso 7, de aprox. 365m2, para reubicar puestos de trabajo de la oficina del edificio Pacífico.	Preparado por:	Contract
Alcance del Proyecto	Demolición del sector a intervenir, tabiques de volcánita, vidrios y revestimientos de la oficina actual. Se realizarán 8 oficinas cerradas, 1 sala de reuniones para 10 personas, 1 sala de reuniones para 4 personas, 4 puestos ejecutivos tipo workstation, 2 nuevos baños, 1 file, y remodelación de baños existentes y kitchenette.	Reporte N°	7
Status del Proyecto	En la semana se fueron colocando cielo y alfombras. Avances en terminaciones de volcánita, y preparación de pintura. Colocación de artefactos luminarias y sprinklers. Se colocaron marcos de puertas y perfilería de cristales. Se realizó certificación de cableado estructurado.	Status:	76,05%

Area = 365 m2

N° trabajadores= 14

Cronograma*			
HITOS DEL PROYECTO	Duración	Comienzo	Fin
TRABAJO PRELIMINARES	6 días	17-jul-12	24-jul-12
DEMOLICIÓN	9 días	17-jul-12	26-jul-12
TABIQUERIA DE VOLCOMETAL	18 días	24-jul-12	13-ago-12
CIELOS, VIGAS Y CENEFAS	21 días	03-ago-12	27-ago-12
PINTURA	34 días	27-jul-12	04-sep-12
ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO	45 días	20-jul-12	10-sep-12
SISTEMA DE CONTROL	37 días	28-jul-12	08-sep-12
CLIMA	39 días	20-jul-12	03-sep-12
SEGURIDAD	29 días	06-ago-12	07-sep-12
INSTALACIÓN SANITARIA	28 días	02-ago-12	03-sep-12
PAVIMENTOS	12 días	14-ago-12	27-ago-12
GUARDAPOLVO	5 días	28-ago-12	01-sep-12
TABIQUERIAS DE CRISTAL	14 días	18-ago-12	04-sep-12
PUERTAS	7 días	18-ago-12	27-ago-12
MOBILIARIO ESPECIAL	3 días	28-ago-12	30-ago-12
ASEO DE OBRA	4 días	06-sep-12	10-sep-12
ENTREGA DE OBRA	0 días	10-sep-12	10-sep-12
TOTAL	56 días	17-jul-12	10-sep-12

*CRONOGRAMA INICIAL | FECHA DE ENTREGA AJUSTADA SEGÚN ADICIONALES APROBADOS = 14 SETIEMBRE

Hitos de la semana

Diseño de film sobre vidrios quedó definido según planilla enviada por CITI.

Avance de obra

Colocación de palmetas cielo americano

Colocación alfombra

Colocación marcos de puertas

Colocación luminarias

Avance instalaciones aire, detección

Proceso de Compras

según archivo adjunto

Objetivos próxima semana

Finalizar instalaciones. Realizar pintura, empapelado, colocación guardapolvos y puertas.

Avance de obra

Pruebas y puesta a punto instalaciones

Terminaciones pintura y papel

Colocación muebles especiales

Cristales y film

Proceso de Compras

según archivo adjunto

RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO:






FOTO 1 – VISTA TABIQUE ACCESO



FOTO 2 – VISTA LATERAL IZQUIERDO



FOTO 3 – VISTA LATERAL DERECHO



FOTO 4 – VISTA PROA



FOTO 5 – VISTA ACCESO BAÑOS