

FECHA 06/09/12

LUGAR Av. Corrientes 1696, C.A.B.A.

CLIENTE SAMSUNG

OBRA LOCAL COMERCIAL

Empresa

Email

Integrantes

Samsung
Samsung
Contract
Contract
Contract

f.acevedo@samsung.com
f.henjes@samsung.com
nsisto@contract.com.ar
fdiciancia@contract.com.ar
mtabernero@contract.com.ar

Federico Acevedo
Francisco Henjes
Nestor Sisto
Fausto Diciancia
Maria Jimena Tabernero

TEMA

NOTAS

AIRE ACONDICIONADO	Samsung presento hoy en la obra a Eduardo Besuschio. Se llego a la solución de acondicionar el local realizando un pase en la losa y, utilizar dos ductos. Uno de ellos alimentará el entepiso mientras que el otro el local comercial. La sección de ambos es circular. Falta definir el diámetro de los mismos. Se cotizara el pase de losa y se informara si hay ampliación de plazo.
CIELORRASO	Al estar definido el Aire acondicionado Samsung solicito el diseño de unas "pastillas" que se colocaran en atención al cliente y en el sector de espera. En el día de mañana se estará enviando plano correspondiente. Se re computará y se analizaran los costos.

	<u>MUEBLE DE APOYO</u> (atención al cliente) Este mueble es de línea. Como Samsung requiere impresora, el puesto de vos y datos se hará por arriba del plano de apoyo. <u>ENTREPISO- PUESTOS OPERATIVOS</u> Se definió realizar todo el cableado por pared, estando el mismo por arriba del plano de trabajo.
SERVER	Se envió en el día de ayer las medidas del bajo escalera para que Samsung pueda ver la ubicación del rack. Contract aguarda definición sobre este tema.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

