

INFORME DE REUNIÓN

Nº4

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Magotteaux			
PROYECTO	Habilitación Oficinas Magotteaux			
FECHA	Fecha 26/06/12	Inicio 10:00	Termino 11:00	
LUGAR	El Trovador 4253			
TIPO	Visita de obra 1			
ASISTENTES				
CONTRACT	Sergio Ubilla Mariano Moreno Barbara Mac Cawley			
ENAEX	Angelica Peñailillo			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita de Obra
TEMAS A TRATAR	

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Visita de obra					
A1	24/07	Debido a dimensión shaft eléctrico se redistribuye recepción, kitchenette y archivos. Se estudiara propuesta nueva para esta zona y se enviará via mail para su revisión por Magotteaux.	P	Contract Mariano Moreno	24/07/12
A2	26/06	Se entrega planos de electricidad y comunicaciones para ser estudiado por TI de Magotteaux. Se cita a reunión de revisión de planos y requerimientos para el Viernes 27 de Julio a las 12:00. Magotteaux coordinara esta reunión con TI.	P	Magotteaux Angelica Peñailillo	24/07/12

A3	26/06	Se trabajará en levantar tabiques que están definidos y sin cambios.	I	Magotteaux Contract	
-----------	-------	--	---	---------------------	--

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	27/07/12	Inicio: 12:00	Termino: 13:30	Duración:
LUGAR	El Trovador 4253, Piso 1			
TIPO	Revisión de Proyecto Electrico y Comunicaciones.			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.