

Antecedentes de la obra

Cliente	ATIAIA	Fase:	En Ejecución
Obra:	7219- Atiaia 1	Inicio Obra:	18-10-2012
Ubicación :	Edificio Parque Sur, Piso 15	Entrega Provisoria:	02-01-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion Comercial	Reunión comercial
Fecha	08-11-2012	Hora Inicio: 11:00 Hora Término: 12:00
Lugar:	Oficinas Cliente	Renata Wanderley / Sergio Souza / Claudio Zuñiga / Claudio Perez
Observaciones:		

Asistentes

Asistentes:	Ignacia Barros, Pablo Ceppi
-------------	-----------------------------

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Instalaciones electricas	sala datos/servidor	Caracteristicas de sistema	Las Dimensiones del Rack son validadas por el cliente. Se informa el uso de cable Furukahua y ordenador Panduit.
Proyecto	Instalaciones electricas	sala datos/servidor	Sistema de emergencia del edificio	Se informa al cliente que el edificio tiene sistema de emergencia. El cliente informa que los servidores tienen doble fuente de poder.
Proyecto	Instalaciones electricas	sala datos/servidor	Fuente de poder	Las bandejas que se montan son especiales, el cliente enviara informacion al respecto.
Proyecto	Instalaciones electricas	sala datos/servidor	Zapatillas de enchufe	Se solicita al cliente enviar el tipo de enchufe. Se solicita foto. Y si su uso aplica para mas equipos. Se informa que es para toma de electricidad como para toma de UPS.
Proyecto	Instalaciones electricas	sala datos/servidor	Cableado	Se consulta al cliente por la utilizacion de cables inter rack o inter bastidor. Cliente informa que utiliza una canalizacion sobre el rack (provision Atiaia Brasil). Se debe considerar union entre los cables.
Proyecto	Instalaciones electricas	General	Sistema de video conferencia	Se informa al cliente que este sistema no esta considerado en el presupuesto de obra.
Proyecto	Equipos complementarios	sala reuniones	Cotizar adaptador para Pantallas	Se informa al cliente que actualmente los pantallas LCD no vienen con VGA por tanto se propone cotizar un adaptador para cada pantalla para HDMI.
Proyecto	Clima	sala datos/servidor	Sistema de clima	Se informa al cliente del sistema de clima considerado para la sala de server. Indicando que no tiene una programacion alternada ni sistema de alarma.
Proyecto	Instalaciones electricas	sala datos/servidor	Cotizar sistema de alarma	Cliente sugiere usar alarma de ruido, que incluya sistema de aviso via web. O monitoreo. El proveedor electrico de contract informa que la UPS tiene un sistema de aviso via web.
Proyecto	Instalaciones electricas	sala datos/servidor	Elevacion de Rack	Se solicita al cliente ubicación de los equipos del rack

Proyecto	Instalaciones electricas	General	Enchufes	Se validan enchufes con cliente. 2 datos 2 electricos / computacion 2 electricos / normal Se dene considerar puentes adicionales para impresoras. (2 impresoras secretarias - 1 impresora open plan)
----------	--------------------------	---------	----------	--

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Instalaciones electricas	sala datos/servidor	Rack	Ignacia Barros	Se deben enviar fichas de Rack, cableado y ordenador.	12-11-2012
Instalaciones electricas	sala datos/servidor	Servidor	Sergio Souza	El cliente enviara dichas de bandejas para montar equipos y fichas de servidores.	12-11-2012
Instalaciones electricas	General	Plano electrico	Mariano Moreno	Se debe actualizar plano de electricidad	15-11-2012
Instalaciones electricas	sala datos/servidor	Rack	Segio Souza	Se solicita al cliente enviar elevacion con la ubicacion de los equipos del rack	12-11-2012
Instalaciones electricas	sala datos/servidor	Servidor	Sergio Souza	e solicita al cliente enviar foto de toma corriente, zapatilla.	12-11-2012
Equipos complementarios	sala reuniones	Adaptador para pantallas LCD	Felipe Hormazabal	Se debe cotizar adaptador para VGA-HDMI	12-11-2012
Instalaciones electricas	General	Coordinacion de IT Brasil para conexión en Obra	Pablo Ceppi	Se acuerda con el cliente fijar programacion para conexiones de los equipos de server en obra.	15-11-2012

Próxima reunión

Fecha	15-11-2012	Desde:	15:30	Hasta:	16:30
Lugar:	Obra	Reunion de Seguimiento			

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.