

Antecedentes de la obra

Cliente	ATIAIA	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7219- Atiaia 1	Inicio Obra:	18-10-2012
Ubicación :	Edificio Parque Sur, Piso 15	Entrega Provisoria:	02-01-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion de Obra	Reunion 7
Fecha	06-12-2012	Hora Inicio: 15:30 Hora Término: 16:30
Lugar:	Obra	Reunion de Seguimiento
Observaciones:		

Asistentes

Asistentes: Felipe Hormazábal, Ignacia Barros, Mariano Moreno, Pablo Ceppi

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	Cielos modulares	sala datos/servidor	Sala Server	Cliente solicita dar mayor altura a cielo modular de sala de servidor.
Proyecto	Mobiliario	acceso/recepción	Sillas area de espera	Cliente solicita ver alternativas de sillas con otro proveedor. Se busca un modelo con tapiz simil a 3D. Color naranja.
Proyecto	Mobiliario	sala reuniones	Mesas	Cliente aprueba modelos de mesas especificados para sala de reunion. Se autoriza la emision de OC.
Proceso	Obras Civiles	baños	Revestimiento de muro	Se debe mejorar terminacion de revestimiento en los muros de los baños. Frague y nivel de posicion de palmeta.
Proyecto	General	General	Presupuesto pizarra	Se debe incorporar en ppto adicional de obra cotizacion de pizarra de pilar de oficina VP. Cuadrar con pizarra con bujes.
Proyecto	General	General	Presupuesto adicional II	Se realizo presentacion de ppto adicional II. Se debe revisar partida de electricidad y hacer cuadro con cristal de sala de reunion de 8p.
Proceso	General	General	Avance de Obra	DDOO informa avance de obra. Se informa al cliente que la obra esta al dia con la porgramacion de la carta gantt. Se informa que las conexiones de clima del 24/7 estan sujetas a coordinaciones con el edificio. Esta ejecucion podria generar un plazo adicional al informado en obra. - Instalacion de estructura de cielo. - Instalacion de pavimentos - Avances en pintura de muros - Instalacion de cristales y puertas correderas.
Proyecto	Cielos modulares	General	Especificacion de cielo modular.	Cliente solicita verificar EETT de cielo modular.
Proyecto	Clima	sala datos/servidor	Sistema 24/7	Cliente solicita revisar especificacion de funcionamiento del sistema 24/7. Indica que el sistema solicitado por IT corresponde a un sistema alternado.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Mobiliario	acceso/ recepción	Sillas de espera	Mariano Moreno	Presentar alternativas de sillas para area de espera tapiz naranja	13-12-2012
General	General	Presupuesto adicional	Felipe Hormazabal	Presentar actualizacion de ppto con cuadro.	13-12-2012
Obras Civiles	General	Especificacion de cielo modular	Ignacia Barros	Revisar EETT cielo modular	10-12-2012
Clima	sala datos/ servidor	Sistema 24/7	Ignacia Barros	Revisar especificacion de sistema.	10-12-2012

Próxima reunión

Fecha: 13-12-2012 Desde: 15:30 Hasta: 16:30
 Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.