

Antecedentes de la obra

Cliente	VINILIT	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7225- Vinilit 1	Inicio Obra:	03-01-2013
Ubicación :	Pdte Jorge Alessandro Rodriguez 10.900/ San Bernardo	Entrega Provisoria:	08-03-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunión N°8	Reunión de avance de obra	
Fecha	28-01-2013	Hora Inicio:	9:00 Hora Término: 10:30
Lugar:	Obra		
Observaciones:			

Asistentes

Asistentes: Carlos López, Fernando Muñoz, Manuel Pizarro, Veronica Tarigo

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	General	General	Adicional 1	Contract presenta adicional 1: - tabiquería nicho impresoras -nuevos puntos electricidad y cableado estructurado -mobiliario impresoras y coffe Fernando solicita eliminar mueble aéreo para rack en zona de ventas. El rack irá sobre cielorraso a pedido de Vinilit.
Proyecto	Pavimentos	acceso/ recepción	Piso vinílico	Vinilit informa que ha cambiado la elección del piso vinílico por uno de 5mm. Contract solicita saber el modelo elegido y ver muestra del color.
Proyecto	Mobiliario	otro	Sillones	Se define color tapiz y patas de sillones cómodo: -2 sillones patas color wengue, tapiz color palo -2 sillones patas color natural, tapiz color iberia
Proyecto	Gráfica y señalización	acceso/ recepción	Film crital recepción	Contract presenta opciones de diseño de film para el cristal lateral a la recepción. Contract solicita tener el nuevo diseño de logo Vinilit, para adecuar diseño de film a esto.
Proyecto	Obras Civiles	baños	Trabajos en baños	Los baños a la izquierda de la escalera están a disponibilidad de Contract para comenzar los trabajos. Aún no fueron comenzados a la espera de la llegada de los materiales a obra.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	General	Adicional 1	M Pizarro	Elaborar Adicional 1 ajustado según nuevos requerimientos	29-01-2013
Pavimentos	acceso/ recepción	Piso Vinílico	F Muñoz	Entregar muestra de piso vinílico elegido	04-02-2013
Obras Civiles	General	Materiales	F Muñoz	Entregar materiales en obra según carta gantt	29-01-2013
Mobiliario	otro	Sillones	C Lopez	Enviar foto con sillones según color propuesto por Contract	04-02-2013

Gráfica y señalización	acceso/ recepción	Film cristal	F Muñoz	Contract solicita nuevo logo vinilit para ajustar diseño de film en cristales	04-02-2013
General	baños	Habilitación para trabajar	F Muñoz	Vinilit entregará a contract los baños a la derecha de la escalera la segunda semana de febrero	11-02-2013
Obras Civiles	otro	Escalera	M Pizarro	Ajustar Adicional 1 con trabajos solicitados en escalera. Entregar plan de trabajo de horarios	04-02-2013

Próxima reunión

Fecha	04-02-2013	Desde:	9:00	Hasta:	10:30
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.