

Antecedentes de la obra

Cliente	NOVONORDISK	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7224- Novonordisk1	Inicio Obra:	14-01-2013
Ubicación :	Rosario Norte 555 Of 802	Entrega Provisoria:	

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion de Obra N°5	Reunion de avance de obra
Fecha	27-02-2013	Hora Inicio: Hora Término:
Lugar:	Obra	Seguimiento semanal
Observaciones:		

Asistentes

Asistentes: Ignacia Barros, Mauricio Garrido

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	General	General	Avance de obra	Avance de Obra: - Pintura: Se realizo primera mano de pintura. - Instalacion de sistema de extincion. - Instalacion de detectores de humo. - Nivelacion de pavimento para area de parches de piso de madera. - Instalacion completa de grilla de cielo americano. - Avance en cableado estructurado.
Proyecto	General	General	Presupuesto adicional de Obra III	Se informa que se presento adicional de obra modificado, el cual fue aprobado por el cliente el dia 25 de Febrero.
Proyecto	General	General	Asistencia a Reunion	Se informa que el cliente no pudo asistir a reunion de Obra dado que se encontraba de viaje. Se enviara minuta de la reunion.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	Desde:	Hasta:
Lugar:		

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.