

Antecedentes de la obra

Cliente	NOVONORDISK	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7224- Novonordisk1	Inicio Obra:	14-01-2013
Ubicación :	Rosario Norte 555 Of 802	Entrega Provisoria:	

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion de Obra N°6	Reunion de avance de obra
Fecha	06-03-2013	Hora Inicio: 17:30 Hora Término: 18:30
Lugar:	Obra	
Observaciones:		

Asistentes

Asistentes: Adriana Orozco, Ignacia Barros, Mariano Moreno, Mauricio Garrido

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	General	General	Mudanza Etapa I	Se acuerda con el cliente que la mudanza de la etapa I queda programada para el viernes 15-03-13
Proceso	General	General	Cortes de luz	Cliente solicita revisar instalaciones electricas dado que los cortes de luz afectan refrigerador de insulinas. Contactar a electrico por estatus de revision y a la administracion por fechas de los cortes.
Proyecto	General	General	Avances de Obra	DDOO informa avances de Obra: - Instalacion de palmetas de cielo. - Instalacion de cristales - Instalacion de marcos de puertas - Pintura de muros, vigas y cielos - Instalacion de porcelanato de kitchenette -

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	General	carta gantt actualizada	Mauricio Garrido	Actualizar carta gantt	07-03-2013

Próxima reunión

Fecha	13-03-2013	Desde: 17:30	Hasta: 18:30
Lugar:	Obra		

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.