

FECHA **15/03/2013**

LUGAR **Oficinas SAMSUNG ELECTRONICS**

CLIENTE **SAMSUNG**

OBRA **San Martín 629 – Piso 1º**

De: Federico Acevedo [mailto:f.acevedo@samsung.com]

Enviado el: Viernes, 15 de Marzo de 2013 11:31

Para: 'Pablo Ha'; Natalia Grau; 'Adrian Fernandez'

CC: Maria Laura Speranza; Nestor Sisto; Ivan Roman; 'Francisco Javier Henjes'

Asunto: RE: Reprogramacion 1º piso San Martin

Pablo:

Tanto los equipos de VRV como splits del datacenter estarán siendo entregados a mas tardar el día lunes confirmado por Servicio Tecnico, los mismos se comenzaran a instalar el mismo lunes y finalizar con toda la instalación miércoles, jueves a mas tardar. La obra general viene bien, están terminando de pintar para el lunes, quedara durante la semana que viene el armado de box, los racks por parte de sistemas y terminar de colocar placas de cieloraso y luminarias.

El lunes 25 estamos llegando bien, podríamos mudar a Field Test el miércoles 27 antes del feriado de semana santa.

El inicio de habilitación municipal esta en curso.

Saludos

Federico Acevedo

General Affairs Coordinator

SAMSUNG ELECTRONICS ARGENTINA S.A



Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.