

Antecedentes de la obra

Cliente	AGUAS NUEVAS	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7226- Aguas Nuevas 1	Inicio Obra:	18/01/2013
Ubicación :	Isidora Goyenechea 3600 P8-P4	Entrega Provisoria:	07/06/2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°17	Reunión de avance de obra			
Fecha	08/04/2013	Hora Inicio:	17:00	Hora Término:	19:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes: Carolina Muñoz, Daniela Torres, Erich Santana, Felipe Hormazábal, Rodrigo Tuset

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	Instalaciones electricas	sala reuniones	Adicional Videoconferencia	Cotizar videoconferencia para sala de reuniones grande etapa 2
Proceso	General	General	Fecha entrega etapa 2	Cliente solicita se le confirme fecha de entrega de etapa 2
Proyecto	Gráfica y señalización	General	Film	Se da visto bueno a diseño de film con pequeña modificacion en cuanto a la cantidad de aplicación de azul.
Proyecto	Mobiliario	Otros recintos	Cubierta mobiliario semiprivados	Se solicita cambiar 1 tramo de la cubierta de los semiprivados para generar una L, con semicurva en su extremo de 50 cms.. Se dejara una pasada de 70 cms.
Proceso	General	acceso/ recepción	Muro Verde	En caso de realizar anticipadamente la entrega de la etapa 2, se dejara fuera de esta la entrega del muro verde.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Instalaciones electricas	sala reuniones	Adicional	F. Hormazabal	Cotizar videoconferencia para sala de reuniones	15/04/2013
General	General	Fecha entrega etapa 2	F. Hormazabal	Confirmar fecha de entrega de etapa 2	10/04/2013

Próxima reunión

Fecha	15/04/2013	Desde:	12:00	Hasta:	13:30
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.