

FECHA **24/04/2013**

LUGAR Oficinas SCHLUMBERGER

CLIENTE SCHLUMBERGER

OBRA Juana Manso 999

TEMA	DEFINIDO
GENERALES	FECHAS IMPORTANTES: • 10/05: Tabiques Interieur • 12/05: Inicio cielorraso desmontable • 22/05: Finalizar durlock y tabiques • 29/04: Inicio pintores • 15/06: Inicio alfombra • 22/06: Inicio armado muebles IFSA • 05/07: Mudanza
LD	• Prueba equipos de AA • Montaje de conductos ala norte • Se definieron cajas para difusores perimetrales • Desagües para equipos de AA: similar al existente • Fecha de entrega equipos de AA: ya están para colocar • Se definió tapas de inspección para montantes de AA
ARSEC	• Cierre de cajones perimetrales • Cierre de tabiques • Ajustes en curtain wall
DALUX	• Terminar canalizaciones en tabiques • Inicio de cañerías en detección de incendio • Corte de iluminación en open space: botón

IM	• Necesita entre un mes y mes y medio para finalizar • Inicio: fines de mayo
SOP	• Cañerías de agua en sector coffee • Desagües equipos de precisión
SOTEC	• 02/05: Inicio montaje de piso técnico

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.