

Antecedentes de la obra

Cliente	AGUAS NUEVAS	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7226- Aguas Nuevas OL1	Inicio Obra:	18/01/2013
Ubicación :	Isidora Goyenechea 3600 P8-P4	Entrega Provisoria:	07/06/2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°23	Reunión de avance de obra	
Fecha	27/05/2013	Hora Inicio:	18:00 Hora Término: 19:00
Lugar:	Obra		
Observaciones:			

Asistentes

Asistentes: Daniela Torres, Felipe Hormazábal, Roberto Castro, Rodrigo Tuset

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Mobiliario	Otros recintos	Jefes Dpto	Mobiliario de Jefes de Departamento del Piso 8 llegaron el 27/05
Proyecto	Mobiliario	privados	Gerentes	Faltan reenchapes de 50 cms. Adicionales de escritorios de gerentes
Proyecto	General	acceso/ recepción	Huinchas seguridad Pavimento	Falta la instalacion de huincha de seguridad en piso 8 en puerta de caja de escala
Proceso	General	General	Fecha entrega Etapa 3	Se determina como fecha de entrega de etapa 3 el jueves 06/06
Proceso	General	coffe/ estar/ comedor	Inicio Etapa 4	Se determina como inicio de etapa 4 el lunes 10/06
Proyecto	Ventanas, puertas y cristales	General	Pizarras	Considerar la instalacion de 3 pizarras

Compromisos**Próxima reunión**

Fecha	03/06/2013	Desde:	18:00	Hasta:	19:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.