

Antecedentes de la obra

Cliente	FUNDACION INRIA	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7234- Inria 1	Inicio Obra:	18-03-2013
Ubicación :	Territoria El Bosque	Entrega Provisoria:	05-07-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°13	Reunión de avance de obra		
Fecha	06-06-2013	Hora Inicio:	9:30	Hora Término: 11:00
Lugar:	Obra			
Observaciones:				

Asistentes

Asistentes:	Carolina Muñoz, Claudio Jara, Juan Antonio de Frutos, Tomas Barros
-------------	--

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Mobiliario	acceso/ recepción	Muebles Recepcion	Se revisan muebles de recepcion dando visto bueno para comenzar a ser lacados
Proyecto	Seguridad y control acceso	acceso/ recepción	Control Acceso	Se presentan muestras de control de acceso con soporte de acero el cual es aprobado por arquitecto
Proyecto	Pavimentos	General	Gualdapolvo porcelanato	Se aprueba la altura de guardapolvos de porcelanato en 14 cms.
Proceso	Instalaciones electricas	sala datos/ servidor	adicional Patch panel	Se solciita adicional por aumento en 12 unidades de patch panel.
Proceso	Cortinas	General	Instalacion Cortinas	se comenzara con la instalacion de los soprtes de las cotinas el 10/06

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Instalaciones electricas	sala datos/ servidor	Adicional	C. Jara	Generar Adicional por aumento de patch panel	13-06-2013

Próxima reunión

Fecha	13-06-2013	Desde:	9:30 Hasta: 11:30
Lugar:	Obra		

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.