

ACTA DRS-2392 REUNION DE OBRA N° 03 HABILITACIÓN EDIFICIO COORPORATIVO BOSCH 29/05/2013

Versión 0

Fecha de Inicio	12 de mayo de 2013	29-05-2013	Lugar: El Cacique #0258, Providencia		
Fecha de Término	24 de agosto de 2013	105	Fecha de envío ACTA: 30/05/2013		
Días transcurridos	18	17,14%	Próxima Reunión: MIÉRCOLES 05/06/2013		
Días restantes	87	82,86%			
PARTICIPANTES (Nombre, Correo, Empresa, Iniciales)			DISTRIBUCIÓN	Preparada por:	
FM	Francisco Muñoz	Francisco.Munoz2@cl.bosch.com	BOSCH	Participantes Fernando Barrales	Esteban Miño
CM	Camila Martínez	Camila.Martinez@colliers.com	COLLIERS		Revisada por:
GB	Gabriel Brain	gbrain@arqurban.cl	ARQURBAN		Johanna Herrera
JH	Johanna Herrera	joherrera@drs.cl	DRS		
EM	Esteban Miño	emino@drs.cl	DRS		
SB	Sebastian Betancourt	sbetancourt@contract.cl	CONTRACT		
JG	Jimena Gaete	jgaete@contract.cl	CONTRACT		
CZ	Claudio Zúñiga	czuñiga@contract	CONTRACT		
CR	Cristian Roco	croco@contract.cl	CONTRACT		
Si algunos de los participantes desean realizar modificaciones al texto avisar a Johanna Herrera, (joherrera@drs.cl). Si a la reunión siguiente no se reciben comentarios se considerará que estas notas constituyen un buen resumen de la reunión.					

TEMARIO:

- Costos
- Plazos
- Calidad
- Observaciones

#	TEMA	ACCION	GESTOR	FECHA
1	CR indica que coordinará reunión con Contratista eléctrico, para realizar una visita a los muebles aislados para chequear que no existan problemas con las conexiones de flexibles.	Coordinar reunión e informar	DRS/CONSTRUCT	29/05/2013
2	JH informa que con fecha de 28-05-2013 la ITO en terreno envía fotografías de filtraciones que se generaron en la losa del piso técnico de la cubierta, a su vez JH coordinará con FM realizar seguimiento urgente de post venta para poder dar solución a este tema.	Coordinar reparación con post-venta	DRS	Lo antes posible
3	JH consulta sobre el tema del Grupo Generador y			

#	TEMA	ACCION	GESTOR	FECHA
	las obras asociadas, además de indicar que en aclaraciones enviadas por CM no existe información al respecto. se revisarán los planos de electricidad tanto de licitación como As-Built. CM indica que realizará respaldo de la información entregada en proceso de licitación para revisión por parte de DRS.	Revisar alcances de licitación	DRS	Lo antes posible
4	JH consulta a GB sobre el proceso del permiso de edificación, este indica que la municipalidad envió acta de observaciones, por lo que se encuentra en proceso de corrección para el re-ingreso.	Realizar seguimiento e informar	DRS/ ARQURBAN	29/05/2013
5	CR comenta sobre el tema de las luminarias y estas generan diferencias de presupuesto con la empresa que provee las luminarias y que se realizará una nueva orden de compra.	Realizar seguimiento e informar	CONTRACT	29/05/2013
6	JH consulta a CR sobre el tiempo de despacho de la alfombra ya que en la reunión pasada se había informa que son 70, CR informa que están acorde con los tiempos de la obra.	Despacho de la alfombra	DRS/CONTRACT	29/05/2013
7	DRS vuelve a insistir con la carpeta oficial del edificio. FM indica que se encuentran a la espera del propietario para definir el tema.	Carpeta oficial del edificio.	DRS	Lo antes posible
8	GB informa sobre las características que tendrá el Data Center del edificio. Y CM indica la consideración del tablero ejecutar.	Data Center	ARQURBAN	29/05/2013
9	GB indica que hoy se realizará reunión con proyectista de clima, para verificar los alcances del proyecto.	Informar	DRS	
10	JH informa que se han llegado presupuesto del grupo generador considerando la salida del escape por la tronera, como lo indica Arquitectura	Realizar comparativo e informar	DRS	
TEMAS PENDIENTES				
1	Permiso de Edificación		ARQURBAN	
2	Grupo Generador		BOSCH/ARQURBAN	
3				

FIRMAS		
EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA
BOSCH	Francisco Muñoz	
ARQURBAN	Gabriel Brain	
COLLIERS	Camila Martínez	
DRS	Johanna Herrera	
DRS	Esteban Miño	
CONTRACT	Jimena Gaete	
CONTRACT	Sebastián Betancourt	
CONTRACT	Claudio Zúñiga	
CONTRACT	Cristian Roco	