

Antecedentes de la obra

Cliente	RECSA	Fase:	3. Adjudicado por iniciar
Obra:	7235A- Recsa 1	Inicio Obra:	25-03-2013
Ubicación :	Huerfanos	Entrega Provisoria:	10-05-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion de obra 4	Reunión de avance de obra			
Fecha	23-04-2013	Hora Inicio:	10:00	Hora Término:	11:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes:	Carlos Guevara, Cristian Valdivia, Chistian Bhém, Natalia Solar, Santiago Cummins
-------------	---

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	Instalaciones electricas	General	IT	En reunion con IT de Recsa se define que todos los arranaques de computacion deberan ser Magic. Esto sera cotizado como un adicional.
Proceso	Instalaciones electricas	General	wifi	Se consideraran 2 puntos de WIFI con 220 v para Access Point
Proceso	Instalaciones electricas	sala datos/servidor	UPS	El cliente proveera de UPS para sala de servidor
Proceso	Clima	General	Equipos faltantes	La inmobiliaria informa que la entrega de equipos faltantes por parte del edificio tiene fecha tentativa para la 1ra semana de mayo. Este plazo es el maximo que la obra puede esperar.
Proceso	Clima	General	Equipos faltantes	Contract enviara cotizacion formal por kit de branch y equipo de clima faltante a evaluar por Recsa

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Clima	General	equipos faltantes	Carlos Guevara	Presentar cotizaci6n e equipos faltantes y branch	30-04-2013

Próxima reunión

Fecha	30-04-2013	Desde:	10:00	Hasta:	11:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.