

Antecedentes de la obra

Cliente	EL MORRO	Fase:	3. Adjudicado por iniciar
Obra:	7227- El Morro SCL P4	Inicio Obra:	04/02/2013
Ubicación :	SCL P4	Entrega Provisoria:	05/04/2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°8	Reunión de avance de obra			
Fecha	08/02/2013	Hora Inicio:	16:00	Hora Término:	18:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes: Carolina Muñoz, Estefanía Mallea, Felipe Hormazábal, Rodrigo Salazar

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	General	General	Paneles acusticos	Se le solicita a cliente bajar a bodega paneles acusticos ya que se comenzaran con faenas de demolicion. Mismo item para planera y mesa de dibujo. Se comprometen a dar fecha a mas tardar el 11/02
Proyecto	General	General	Bodega, Estacionamiento	Se solicita designar estacionamientos y bodega a mas tardar para el 11/02
Proyecto	General	General	Tarjetas de acceso	Cliente entrega tarjetas de acceso a contract (3 copias), las cuales deben ser devueltas una vez finalizada la obra
Proyecto	General	General	Contrato	Rodrigo Salazar se compromete a enviar contrato con observaciones o firmado el 11/02

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	General	paneles acusticos	Rodrigo Salazar	Bajar a Bodega	11/02/2013
General	General	Planera	Rodrigo Salazar	Bajar a Bodega	11/02/2013
General	General	Mesa de luz	Rodrigo Salazar	Bajar a Bodega	11/02/2013

Próxima reunión

Fecha Desde: Hasta:

Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.