

Antecedentes de la obra

Cliente	EL MORRO	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7227- PISO 20	Inicio Obra:	22/03/2013
Ubicación :	SCL	Entrega Provisoria:	24/05/2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°10	Reunión de avance de obra	
Fecha	27/03/2013	Hora Inicio:	11:00 Hora Término: 12:30
Lugar:	Obra		
Observaciones:			

Asistentes

Asistentes: Carolina Muñoz, Estefanía Mallea, Felipe Hormazábal, Rodrigo Salazar

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	General	General	Muros Cortafuego	Cliente solicita Cotizar ejecución de muros cortafuegos y separación de instalación eléctrica don oficinas colindantes
Proceso	General	General	Retiro Muebles	Se le solicita a cliente hacer retiro de planera, mesa de luz a mas tardar el 01/04
Proyecto	Gráfica y señalización	baños	Retiro grafica muro	Se retirar la grafica del pasillo de los baños
Proceso	General	General	Firma Documentos	Cliente firma documentos pendientes (EETT+ Ppto.+Layout arquitectura, cielo y pavimento)

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	General	Adicional N°1	F. Hormazabal	Adicional N°1 Cortafuegos y separacion electrica oficinas anexas	05/04/2013

Próxima reunión

Fecha	05/04/2013	Desde:	15:00	Hasta:	17:30
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.