

Antecedentes de la obra

Cliente	EL MORRO	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7227- PISO 20	Inicio Obra:	22/03/2013
Ubicación :	SCL	Entrega Provisoria:	24/05/2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°12	Reunión de avance de obra	
Fecha	12/04/2013	Hora Inicio:	15:00
Lugar:	Obra	Hora Término:	18:00
Observaciones:			

Asistentes

Asistentes: Carolina Muñoz, Estefanía Mallea, Felipe Hormazábal, Rodrigo Salazar

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	General	General	Inmobiliaria Paz	Se le solicita a cliente ver con Inm. Paz la reiteración de retirar las luminarias que dan hacia oficina vecinas. Esto se realizara el 15/04 a las 18:00 hrs. (leyla Silva)
Proceso	Gráfica y señalización	General	Carta Gantt	Cliente solicita se le envíe Carta Gantt. Se le informa que hay un atraso de 3 días debido a la gran cantidad de demolición de cielo duro. Este se recuperará durante la semana del 15/04
Proceso	General	General	Fibra Optica	Se solicita autorización de Inm. Paz para cortar cable de fibra optica que viene de oficina vecina (Paz) y cruza por toda la oficina hasta terminar en la otra oficina vecina (mars)
Proyecto	Gráfica y señalización	General	Planos topograficos	Se le solicita a cliente enviar planos topograficos de alguna de las minas en ejecucion que tiene para desarrollar grafica en los pasillos
Proceso	General	General	Estacionamientos y tarjetas accesos	Se le solicita a cliente proporcionar 1 estacionamiento durante el día y 2 tarjetas de acceso adicionales a los ya entregados
Proceso	General	General	Datos ingreso DOM	Se le reitera a cliente la necesidad de informacion de Fojas, N° y año de la escritura de propiedad para poder realizar el ingreso de solicitud de permiso de obra menor a la DOM de las condes. Se le hará llegar carta informando sobre liberacion de responsabilidades a Contract en la tramitacion del permiso respectivo por la falta de información.
Proceso	General	General	Contrato	Se le reitera a cliente la solicitud de firma de conytrato, el cual se encuentra en revision por parte de Goldcorp. Este será enviado a Contract el 17/4

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	General	Corte Fibra Optica	Inm. Paz (Leyla Silva)	dar solucion a corte d efibra optica	15/04/2013
Iluminación	General	Eliminacion luminarias	Inm. Paz	Eliminacion de luminarias en muros cortafuego	15/04/2013
General	General	Carta Gantt	F. Hormazabal	Enviar Carta Gantt	15/04/2013
Gráfica y señalización	otro	planos topografia	R. Salazar	Enviar topografia de minas en ejecucion	15/04/2013
General	General	Estacionamientos	R. Salazar	Posibilidad de 1 estacionamiento	15/04/2013
General	General	Tarjetas acceso	R. Salazar	Posibilidad de 2 tarjetas de acceso	15/04/2013

Próxima reunión

Fecha 19/04/2013 Desde: 15:00 Hasta: 18:00

Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.