

Antecedentes de la obra

Cliente	EL MORRO	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7227- PISO 20	Inicio Obra:	22/03/2013
Ubicación :	SCL	Entrega Provisoria:	24/05/2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°13	Reunión de avance de obra	
Fecha	19/04/2013	Hora Inicio:	15:00 Hora Término: 17:00
Lugar:	Obra		
Observaciones:			

Asistentes

Asistentes: Carolina Muñoz, Estefanía Mallea, Felipe Hormazábal, Rodrigo Salazar

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Gráfica y señalización	acceso/ recepción	Logo	Logo en acceso sera según diseño enviado por cliente (lingotes dorados)
Proceso	General	General	Contrato	Conytrato sera enviado por cliente con observaciones a mas tardar el 23/04
Proceso	General	General	Atraso	Se le informa al cliente de un atraso de 3 dias generado por Inmobiliaria Paz, debido a la no realización de los trabajos en las fechas indicadas (retiro de cables y luminarias)
Proyecto	General	cocina/ kitchenette	Kitchenett	Se dejara como esta en proyecto la kitchenette(no se ampliara), sin eliminar bodega
Proyecto	Instalaciones electricas	sala datos/ servidor	Conexión Fibra Optica	Se solicita coordinar con IT la conexión de Fibra con el piso 7

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	General	Contrato	R. Salazar	Cliente entregara contrato con observaciones	23/04/2013

Próxima reunión

Fecha	26/04/2013	Desde:	15:00	Hasta:	17:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.