

Antecedentes de la obra

Cliente	EL MORRO	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7227- PISO 20	Inicio Obra:	22/03/2013
Ubicación :	SCL	Entrega Provisoria:	24/05/2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°16	Reunión de avance de obra	
Fecha	10/05/2013	Hora Inicio:	17:00 Hora Término: 19:00
Lugar:	Obra		
Observaciones:			

Asistentes

Asistentes: Carolina Muñoz, Felipe Hormazábal, Rodrigo Salazar

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	Gráfica y señalización	baños	Cotizacion señáletica	Cotozar señáletica para baños (1 mujer+2hombres)
Proyecto	Instalaciones electricas	sala datos/ servidor	Instalacion Rack	Cliente confirma instalacion del rack para el dia 13 de mayo
Proyecto	Gráfica y señalización	acceso/ recepción	Bajada logotipo	Cliente solciita que Contract realice el levantamiento de la bajada del logo puesto que ellos no lo tienen (CSA)
Proceso	Complementos	General	Cotizar complementos	Cliente solicita se coticen complementos iguales a los aprobados en piso 4
Proceso	Ventanas, puertas y cristales	privados	Cotizar pizarra	Cotizar pizarra en area de exploraciones
Proceso	General	General	Entrega Provisoria	Entrega provisoria queda fijada para lunes 27/05 a las 12:00 hrs.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Gráfica y señalización	baños	Cotizacion	F. Hormazabal	Cotizar señáletica para baños	17/05/2013
Complementos	coffe/ estar/ comedor	Cotizacion	C. Muñoz	Cotizar complementos igual al P4	17/05/2013
Tramitación municipal	Otros recintos	Cotizacion	F. Hormazabal	Cotizar pizarra para area de exploraciones	17/05/2013

Próxima reunión

Fecha 17/05/2013

Desde: 15:00 Hasta: 17:00

Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.