

Antecedentes de la obra

Cliente	NEXTEL	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	- Local Moneda	Inicio Obra:	02-07-2013
Ubicación :	Moneda	Entrega Provisoria:	

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 1	Reunión de avance de obra	
Fecha	09-07-2013	Hora Inicio:	15:00 Hora Término: 16:00
Lugar:	Oficinas Cliente		
Observaciones:			

Asistentes

Asistentes: Carlos López, Cristian Alvarado, Jaime Marti Taule, Patricio Oliveros Muñoz, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Clima	General	PISO 1	EQUIPOS DE CLIMA PISO 1: Se reviso y arreglo el equipo de clima existente. Se aclara que el respectivo trabajo no estaba contemplado en el presupuesto de obra aprobado.
Proyecto	General	General	PISO 1	NÚMEROS DE ATENCIÓN: Contract solicita los requerimientos necesarios para conectar el tótem de números de atención.
Proyecto	Mobiliario	open plan	PISO 2	DEFINICIÓN DE LAMITECH: Si bien Contract presento el muestrario de colores de Lamitech, Nextel deberá enviar los codigos de los colores a considerar para los muebles especiales.
Proyecto	General	General	PINTURA	DEFINICIÓN DE COLORES: Se definen los muros de color. Muro medianero del privado: en color naranja, muro medianero detrás de los puestos de atención: con gráfica. El resto de los muros: con gris. Nextel debera enviar los códigos de los colores de pintura a utilizar.
Proyecto	Cielos modulares	General	CIELOS	CIELOS A DIFERENTES ALTURAS: Producto del equipo de clima restaurado; el cielo donde esta ubicado el mismo (PISO 2), quedara a diferente altura respecto al existente.
Proyecto	General	General	LCD	LCD: Nextel indica que el LCD a instalar será de 32".
Proyecto	Instalaciones electricas	General	INTERRUPTORES	DEFINICIÓN DE INTERRUPTORES: Se colocara un interruptor dentro del privado para encender sus respectivos artefactos de iluminación. Asimismo, tambien dentro del mismo privado; se colocara otro interruptor para encender los artefactos del sector de atención al público.
Proyecto	Gráfica y señalización	privados	FILMS	DEFINICIÓN DE FILMS: Se presenta una alternativa de diseño de films para los frentes de vidrio, similar a los instalados en el resto de las sucursales. El diseño propuesto se instalara por una cara, si NEXTEL llegara a requerir otro film más; se instalara por el reverso (considerandose como un adicional respecto al presupuesto aprobado).

Proyecto	Pavimentos	General	PORCELLANATO	PISO PORCELLANATO: Contract solicita nuevamente el piso Porcellanato. La fecha límite de entrega será el jueves 11/07. En caso que Nextel no consiga el mismo piso que el instalado; Contract comprara el mismo modelo. Aclarando que al tratarse de otra partida, el mismo puede ser diferente.
----------	------------	---------	--------------	--

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Pinturas y revestimientos	General	Códigos	NEXTEL	Se deberán enviar los códigos de los colores de pintura a utilizar.	12-07-2013
Mobiliario	open plan	Colores	NEXTEL	Nos deberán enviar los códigos ó colores con que se deberan realizar los muebles especiales.	12-07-2013
Pavimentos	open plan	Porcellanato	NEXTEL	contract solicita la entrega del mismo piso que el existente.	11-07-2013

Próxima reunión

Fecha

Desde:

Hasta:

Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.