

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Nextel 1
Reunión: Reunión N°23 Reunión de avance de obra
Fecha: 02-01-2013 **Hora Inicio:** 16:30 **Hora Término:** 19:00
Lugar: Obra Piso 16
Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Antonio Rojas, Carlos Esperger, Claudio Jara, Loreto Chavez, Marcelo Muñoz, Patrick Sasmay

Declaraciones y definiciones

Referencia	Acuerdo
Aclaración fechas entrega	Se aclara con Nextel entrega operativa será el 16 de enero y entrega de terminaciones (etapa G) será el 24 de enero. Se harán check list con detalles y se pondrán fechas para subsanarlos. Este plazo no podrá superar los 14 días a partir del 24 de enero. Fecha máxima de entrega será el 7 de Febrero. Se recuerda que esto no aplica para las zonas que aún no han sido entregadas por Nextel.
Compromisos de entregas operativas parciales	Piso 15: Oficina VP, 7-01-13 Oficina MKT, 7-01-13 Social lab, fecha por definir Baños, fecha por definir. Piso 16: Area legal , 14-01-13 (comunicación corporativa).
Planificación ingreso azonas pendientes	Jueves 3 no reuniremos para definir fechas de ingreso a zonas que aún no han sido entregadas por Nextel: Piso 14: Cafeteria Puerta oficina de Marcelo (es adicional) Piso 15: Recepción Focus Booth Meeting Café Sala de reuniones Piso 16: Recepción Meeting 6 personas Area PMO Area Auditoría
Piso 16	Se hace un preview del area Legal piso 16. Se revisan Asuntos Regulatorios, Gerencia Asuntos Legales, Vp Asuntos Legales, Gerencia Desarrollo Legal, Gerencia Telco, Telco Management, Gerencia de Comunicación Corporativa , Gerencia de asuntos Legales y Asuntos legales + pasillo exterior. Las observaciones quedan por libro de obra.
Presupuesto adicional	Contract presenta a Nextel Adicional N° 2 (nuevamente) abierto en obra y mobiliario y Adicional N°3 correspondiente a cuadro entre trabajos no realizados (según indicaciones de Nextel) y trabajos solicitados fuera de proyecto original. Se solicita revisión y se compromete respuesta para el 03-01-13
Modulos de dato especiles	Contract indica que módulo de dato especial indicado por Ito eléctrico no está en stock. Se solicita especificar otra solución.

Mobiliario VP Y
Asuntos
Regulatorios

Luego de revisión de area Legal piso 16, arquitectura rechaza mobiliario de VP y oficina de Asuntos Regulatorios.
Nextel plantea a Contract alternativa de hacer un descuento a cambio de que éstos sean aceptados.

Compromisos

Referencia	Nombre	Tarea	Para
Presupuesto adicional	Marcelo Muñoz	Dar respuesta sobre adicionales presentados	03-01-2013
Descuento Mobiliario	Claudio Jara	Estudiar posible descuento en mobiliarios legal rechazados.	07-01-2013

Próxima reunión

Fecha	03-01-2013	Desde:	16:30	Hasta:	19:00
Lugar:	Obra		Piso 16		

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.