

Antecedentes de la obra

Cliente	AFC	Fase:	2. Pre-Venta
Obra:	7250- AFC 1	Inicio Obra:	03-09-2013
Ubicación :	Torre Huerfanos, 670, Piso 13,14,15	Entrega Provisoria:	03-12-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion de obra N° 3	Reunión de avance de obra			
Fecha	24-09-2013	Hora Inicio:	10:00	Hora Término:	11:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes: Claudio Jara, Claudio Zúñiga, Charles Murray, Jimena Gaete, Mauricio Julio

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso			Trazados	Se acuerda que en los trazados se avanzara siempre y cuando no hayan diferencias con planos. De existir diferencias se consultara al arquitecto.
Proceso			Piso 15°	El tabique de servidor y baños coincide con la matriz de sprinkles, por ende se correra 15 cm hacia la derecha.
Proceso			Aumento de empalme	En relacion al empalme y su aumento, el lunes 23 se reviso el tema con Jaime Lopez, el proceso queda a la espera de avanzar con el edificio.
Proceso				Contract enviara fichas de equipos para las 3 salas de sevidro a fin de evaluar verdaderas necesidades.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	01-10-2013	Desde:	10:00	Hasta:	11:00
Lugar:					

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.