

Cliente:	Campari	fecha: 27/04/09
Obra:	Av. Corrientes 222, Piso 3°	

Lugar: Oficina Campari. Av. Corrientes n° 222, piso 3°

Asistentes:

p / cliente Juan Jose Jares

p / contract Diego Papasergio / Natalia Grau / Mariano Palmieri

N°	Temas:
1	CCTV: Se solicito el presupuesto por el cambio y/o adecuación del sistema actual de video para soportar las cámaras necesarias de proyecto.
2	Plantas: Por pedido del Cliente se solicito presupuesto a la firma Interiorizate las especies y macetas del interior, y una propuesta para la terraza exterior. El presupuesto será dirigido a la firma Sabia. Se facilito información (planos e imágenes) para dicho presupuesto.
3	Mobiliario especial: Por pedido del Cliente se solicito presupuesto a la firma Interiorizate los muebles (sillas, banquetas y mesas) correspondiente a el proyecto del estudio Plennus. El presupuesto será dirigido a la firma Sabia. Se facilito información (planos e imágenes) para dicho presupuesto.
4	Proyecto: Se converso con el Comitente la necesidad de adecuar el proyecto a la realidad y celeridad de la obra, siempre manteniendo los lineamientos del proyecto original.
5	fijación, punto de tensión, sistema de control: con tecla o control remoto). Se establece que las mismas deberían ir dentro de un nicho en el cielorraso, separado de la pared, por la colocación del TV plasma. Se solicita al Cliente que acuerdo un contacto visita a obra por parte del proveedor para la instalación del: A) soporte de proyector; B) soporte TV plasma; C) medidas pantalla.
6	Multimedia: Se solicitan requisitos a tener en cuenta (tipos de cableado, etc).
7	Antena: El Comitente informa que además de las conexiones de telefonía e Internet, habrá un servicio de conexión por antena. Se solicita el contacto y nombre de la firma de este servicio.
8	Telefonía e Internet: El Comitente a informado la provisión de los servicios por dos compañías. Se ha indicado los contactos Telmex y Telefónica.
9	Film: Se colocara film sobre los vidrios de las 2 ventanas que dan al aire y luz interior, a fin de cubrir lo mas posible la vista al exterior.
10	Central Telefónica: Se recuerda que esta pendiente la reunión de coordinación con este proveedor .
11	WiFi: No se indica en ningún lugar de la oficina. Es necesaria alguna antena?
12	Coffee: Se establece que el proyecto original de este sector será adecuado a las características de la obra. El equipo de expendio de agua se colocara sobre mesada. El microondas se colocara en mobiliario tipo alacena, en posición sobre termo tanque. Se releva la heladera existente. Se evalúa cambiar el piso cerámico pautado por uno del tipo vinílico.
14	Aire terraza: Se le comunico al Comitente que el Edificio había dado el visto bueno al traslado y reubicación del equipo existente del tipo split, pero que los costos de dicho trabajo corría por cuenta y orden del Comitente. Dicho equipo es de una unidad del 1° piso.

15 Acometida mesas: Las dos mesas de reunión rectangulares se acometerán por las patas, y luego se realizara el conexionado interior. El soporte de la mesa de la Sala mayor es existente, junto a la mesa redonda; estas se relevaran en la oficinas actuales de Sabia. Se espera las medidas de la tercer mesa (soporte) para la colocación de las patas.

16 Cronograma: Contract actualizara el cronograma de obra. Se adjunta archivo.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.