



Versión 0

Si algunos de los participantes desean realizar modificaciones al texto avisar a Johanna Herrera, (joherrera@drs.cl). Si a la reunión siguiente no se reciben comentarios se considerará que estas notas constituyen un buen resumen de la reunión.

- Plazos
- Programación
- Calidad
- Observaciones

F OPR 711.08 Rev.4

#	TEMA	ACCION	GESTOR	FECHA
	Contract enviara el día 01/08/2013 adicional correspondiente a la incorporación de los equipos Split en sala FCM Y IT ROOM. Para su posterior aprobación.	Verificar requerimiento y adicional		
2	MG comenta que la recepción de los trabajos ejecutados para la reparación de la membrana asfáltica quedará pendiente.	Recepción	ARQURBAN/DRS/CONTRACT	10/07/2013 Pendiente
3	DRS consulta sobre la carpeta oficial del edificio, GB comenta que tiene algunos antecedentes de los siguientes proyectos: sanitarios, cálculo y arquitectura que está a la espera de otros antecedentes faltantes.	Carpeta oficial del edificio	ARQURBAN	Lo antes posible
4	Programación Se presenta el avance de la obra a través de la Curva "S", esta curva consensuada arroja un avance acumulado programado de 61,6% y un avance real de un 64,9%.	Informativo	DRS	31/07/2013
5	Calidad Se informa que cada partida ejecutada en terreno es controlada a través de protocolos. Cómo así los trazados aprobados por GB . Se ratifica al mandante la observación de la instalación de las escalerillas porta conductores fuera de norma.	Informativo	DRS	31/07/2013
6	RDI: CG señala que a la fecha se han enviado 17 RDI, de las cuales 17 están con respuesta satisfactoria, alcanzando un 100% de RDI solucionadas.	Informativo	DRS	31/07/2013
7	Materiales críticos. Contract comenta que proveedor de luminaria para poder cumplir con plazos de entrega y no atrasar la ejecución de esta partida, los rieles blancos los pintara de color negro y así podrá cumplir con el requerimiento de la EETT. GB solicita una muestra para verificar que cumpla con el estándar estético y con la calidad del proyecto. Contract informa que recién el 30 de Julio del 2013 llego el primer despacho de alfombras con solo 200 mt2. Además solicitan mejorar las condiciones y forma en que llega a la obra. Contract comenta que el despacho de luminaria se divide en tres entregas con las siguientes fechas: 02/08/2013 - 09/08/2013 - 23/08/2013	Informativo	CONTRACT	31/07/2013

#	TEMA	ACCION	GESTOR	FECHA
8	CG informa que durante el recorrido al edificio GB definió los siguientes puntos: - Partida de alfombra (respaldo fotográfico). - Guardapolvo para alfombra (Perfil de aluminio 50x10 mm. - Separadores de baños (melanina Blanca Vainilla cod. 2109). - En sala de exhibición 1 solicito cambiar posición de escalerilla eléctrica, ya que esta interfería con la instalación de luminaria (PL). - Definición color de pintura para fondo de losa (cielo duro) perímetro y cajones donde irán los rieles para focos dirigibles (SW 6991 Black Magic)	Informativo	ARQURBAN	31/07/2013
	TEMAS PENDIENTES			
1	Carpeta oficial del edificio		ARQURBAN	
2	Informe puertas Protex		DRS	
3	Aceleración de trabajos en 5ºto piso		CONTRACT	

FIRMAS		
EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA
BOSCH	Francisco Muñoz	
ARQURBAN	Gabriel Brain	
COLLIERS	Camila Martínez	
DRS	Johanna Herrera	
DRS	Camilo Gonzalez	
CONTRACT	Jimena Gaete	
CONTRACT	Mauricio Garrido	
CONTRACT	Cristian Roco	
CONTRACT	Sebastián Betancourt	