

FECHA 19/05/14

LUGAR Rivadavia 1369 - C.A.B.A.

CLIENTE **QUIMTIA**

OBRA Nuevas Oficinas

**CALL:**

- **QUIMTIA:** Carlos Javier Bonin Lang
- **CONTRACT:** Esteban Errecart; Daniel Cavallo; María Laura Speranza

| AREA | PROGRAMA DE NECESIDADES DEFINIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IT   | <p>En call conference, lo definido fue:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ AA data center se definen dos equipos enfriados por agua con secuenciador (el edificio provee agua de torre, pendiente de confirmar disponibilidad y si hay una única torre o si hay una independiente que trabaje 365 días x 24h. para server room) Dichos equipos deberán trabajar en frio invierno y verano.</li><li>▪ INST. ELE Y CABLEADO ESTRUCTURADO:<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Se especificará marca Schneider, excluyente.</li><li>✓ Se utilizará UTP Systimax CAT 6 (no ampliada)</li><li>✓ Queda pendiente de confirmar si se contemplan 3 UTP por puesto de trabajo. Cada puesto de trabajo está conformado por 3UTP (a confirmar) + 2 tensión común + 2 t. estabilizada. (identificada cromáticamente)</li><li>✓ Se adopta como criterio de diseño para las salas de reunión 1 puesto completo cada 4 sillas.</li><li>✓ Se especifica telefonía IP</li><li>✓ Queda pendiente de confirmar la necesidad de cableado coaxil CATV.</li><li>✓ Se solicitan 7 access points (POE)</li><li>✓ No se debe contemplar CCTV</li><li>✓ Se enviará un esquema de ubicación de puestos para Staff Ventas se especifican cajas Ackerman en este local (a nivel de piso terminado)</li><li>✓ El cliente provee la totalidad de racks (3 unidades) y 2 UPS ( se verificarán especificaciones de las mismas)</li><li>✓ Se sugieren 2 racks servers de 1m + 1 rack abierto.</li><li>✓ El cliente se ocupará del trámite de solicitud de medidores, se recomienda iniciar dicha solicitud en la</li></ul></li></ul> |

- ✓ mayor brevedad posible dado que dicho proceso suele demorar hasta 90 días.
- ✓ Se deberá contar con dos puestos completos en cada estación de copiado, (solo tensión común + algún estabilizado)
- ✓ Se deben proveer dos impresoras en tesorería.

AS DE REUNIÓN:

- ✓ Sala de 16 p.:
  - contará con Pantalla y proyector + LED y conexiones en mesa.
- ✓ Salas de 8 p.:
  - contará únicamente con LED.
- ✓ Salas de 4 p.:
  - se deberán dejar previstas conexiones para un led en cada una.