

Antecedentes de la obra

Cliente	SUPERINTENDENCIA DE QUIEBRAS	Fase:	ejecución
Obra:	7284- Super Quiebras 1	Inicio Obra:	25-06-2014
Ubicación :	Amunategui 232 P1 y P3	Entrega Provisoria:	16-09-2014

Antecedentes de la reunión

Reunión:	reunión de obra n°7	Reunión de avance de obra			
Fecha	13-08-2014	Hora Inicio:	11:40	Hora Término:	13:10
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes: Claudio Zúñiga, Julieta Cruz, Nelson Vega, Paula Acevedo, Paula Santander, Sebastian Larco

Declaraciones y definiciones

Referencia	Tipo	Rubro	Recinto	Acuerdo
aumento de empalme		Instalaciones electricas	General	la Superintendencia esta revisando el aumento de empalme con el propietario de las oficinas.
accesorio librero		Mobiliario	General	se revisa el accesorio para muebles bench, se aprueba y se solicita cotización.
avance de obra		General	otro	se informa de curva S de avance de obra, donde se tiene un 53% de avance. La obra lleva 12 días de adelanto (esto con fecha 8 de agosto 2014)
desniveles		Pavimentos	General	se informa que los niveles de losa entregados por la inmobiliaria no estan completamente nivelados, lo que imposibilita por la premura de tiempo de entrega dar una solución a este desnivel. Se entregara la obra con las mejoras a estos desniveles buscando su máximo corrección
sala de datos		Instalaciones electricas	General	el martes 12 de agosto enviaron de parte de la superintendencia los requerimientos de ubicación de la sala de datos.
color		Cortinas	General	se aprueba el color de cortinas código 540046 dual gris con apertura 3%, de acuerdo a lo requerido en el reglamento de habilitación.
revisión		Mobiliario	General	el miércoles 12 de agosto se revisaran en fábrica el estado de los muebles que ya estan terminados. Se confirmara el horario de visita.
requerimientos		Instalaciones electricas	cocina/ kitchenette	Informa la Superintendencia que en la kitchenettes, tendrán refrigerador, microondas, termo de 12 litros y cafetera. Para incorporar los nuevos requerimientos se solicitó a Superintendencia las medidas de termo y sus requerimientos. Arquitectura los incorporara dentro del diseño de mueble y se consideraran los enchufes adicionales
full space		Asesorías externas	otro	se confirma que el full space quedara pendiente en la entrega del 12 de septiembre
señaletica		Gráfica y señalización	General	se solicita revisar la señaletica propuesta para local y se solicita cotizar señaletica para baños, kitchenette y salas de reuniones de local.

Compromisos

Referencia	Rubro	Recinto	Responsable	Tarea	Para
mobiliario			Ergotec	Se solicitara cotización para los separadores	20-08-2014
avance de obra			sebastian Larco	se enviaron todos los viernes el informe de avance (curva S)	15-08-2014
Pendientes de obra			Sebastian Larco	se enviará lista de pendientes al día de la mudanza (12 de septiembre)	20-08-2014
Termo			Julieta Cruz	se enviará especificación técnica de termo de 12 litros, con medidas y requerimientos	18-08-2014
Elementos de obra			Sebastian Larco	se enviara detalles de elementos de obra que se bajaran a bodega para poder informar a Metlife	20-08-2014
Programación de mudanza			Julieta Cruz	se enviará programación de mudanza para el 12 de septiembre por parte de Supertendencia.	20-08-2014

Próxima reunión

Fecha: 20-08-2014 Desde: 11:30 Hasta: 13:00

Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.