

Antecedentes de la obra

Cliente	CAREY Y ALLENDE	Fase:	ejecución
Obra:	7265- Carey Allende 1	Inicio Obra:	07-01-2014
Ubicación :	Costanera Andrés Bello 2782 - Torre B - P 10	Entrega Provisoria:	03-04-2014

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 21	Reunión de avance de obra			
Fecha	20-03-2014	Hora Inicio:	9:00	Hora Término:	10:30
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Autor minuta:

Asistentes: Cristián Araya, Francisca Saavedra, Sebastián Betancourt, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Referencia	Tipo	Rubro	Recinto	Acuerdo
K° CLIENTES		Pavimentos	cocina/ kitchenette	- Partida en esquina donde apoya la puerta.
VIDRIO EN RECEPCIÓN		Pinturas y revestimientos	acceso/ recepción	- De color ROJO. Se indica que la muestra se demora 10 días en realizarse.
MUEBLES DE LÍNEA		Mobiliario	General	- Se solicita por la llegada de los muebles a la obra, que éstos sean cubiertos de manera de evitar daños en ellos.
ADMINISTRACIÓN EDIFICIO		General	General	- Se informa que la Adm.; ayer miércoles nos indico que a partir del lunes próximo los trabajos solo se podrán realizar a partir de las 20 hs.
CUBREJUNTAS		General	General	- Se presenta una muestra de perfil 11 x 11 color café moro PVC. Se aprueba la muestra.
LAVAMANOS		General	baños	- Se propone otra alternativa. Se aguardara la aprobación del mismo por parte de Nicolás.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	28-03-2014	Desde:	17:30	Hasta:	19:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.