

Informe 2	REPORTE SEMANAL											
Fecha Reporte 03/11/2015 PROYECTO BTG PACTUAL - Edificio Alrio UBICACIÓN Avenida del Libertador 170, Vicente Lopez Contacto Cliente: BTG PACTUAL Superficie 600M2												
1) DESCRIPCION DEL PROYECTO Relocalización de las oficinas de BTG ubicadas en el Edificio Al Rio, sito en Av de Libertador 170 piso 9, Vicente Lopez. El diseño cuenta con Open Space para 48 posiciones, dos Salitas de Reuniones informales un Coffee y 7 Salas para Reuniones, equipadas con Sistemas de Video Conferencias. La Recepción se encuentra en el Hall Principal donde se ubican los ascensores.												
2) FOTOS Y DESCRIPCION												
			General: Vista del sector Operativos		General: Reubicación de Evaporadoras y Conductos de A°A°							
			Montaje de nueva evaporadora de A°A°		Canalizaciones por tabiques							
3) TEMAS CRITICOS												
Item	Detalle				Responsable							
1	Cierre de Nuevos Presupuestos: Pizarras / Revestimientos de Madera / Revestimiento de Chapa en Hall de Ascensores / Baños / archivos deslizantes / Mudanzas / Cortinas / Puertas trampas				BTG / CONTRACT							
2	Grupo Electrónico: alcance de GE a Cotizar: BTG confirma que por el momento se deja sin efecto el pedido.				BTG							
3	Aprobación de Muestras para compra de Piso Vinílico				BTG / CONTRACT							
4	Aprobación de Papel vinílico para compra				BTG / CONTRACT							
5	Mueble de Coffee: Aprobado				BTG							
6	Lampara Especial				BTG / CONTRACT							
7	Trámite de desvinculación eléctrica de Semipiso no ocupado. Gestor Eléctrico y Gestor en Edenor				BTG / CONTRACT							
8	Definición de Vinilos, Logo				BTG / CONTRACT							
4) HITOS Y DEADLINES												
Status	Rubros	inicio	final	Comentarios	Responsable							
	Documentación Complementaria	Mar 03 Nov	Mar 10 Nov	Documentación Complementaria solicitada por Administradora en reunión 03/11.	CONTRACT							
	Adicionales:	A confirmar	A confirmar	Cierre de Nuevos Presupuestos: Pizarras / Revestimientos de Madera / Revestimiento de Chapa en Hall de Ascensores / Baños / archivos deslizantes / Mudanzas / Cortinas / Puertas trampas	BTG / CONTRACT							
	Entrega de Alfombra	Sab 21 Nov	Sab 21 Nov		BTG							
	Instalación de Alfombra	Sab 21 Nov	Mie 25 Nov		CONTRACT							
	Entrega de Mobiliario Nuevo	Sab 28 Nov	Sab 28 Nov	Entrega de Mobiliario Caporaso Nuevo	BTG							
	Armado de Mobiliario Nuevo	Lun 30 Nov	Sab 05 Dic	Armado de Mobiliario Caporaso Nuevo	BTG							
	Retiro de Split Data Center	Vie 27 Nov	Vie 27 Nov	Entrega de 1er equipo	BTG							
	Entrega de Data Center	Mie 01 Dic	Mie 01 Dic		CONTRACT							
	Mudanza CCTV y CA	A confirmar	A confirmar	Mudanza de Cámaras y Controles de Acceso. Para desmontar los equipos necesitamos 1 día. Para montarlos y ponerlos en funcionamiento entre 4 y 5 días.	BTG / CONTRACT							
	Frentes vidriados	A confirmar	A confirmar	Entrega y armado de Frentes Interieur Forma: A la espera de confirmación de fecha de entrega y armado por cambios de puertas a vidrio.	INTERIEUR FORMA							
	Mudanza de Data Center	Vie 11 Dic	Dom 13 Dic	Mudanza de equipamiento completo de Data Center. Hacer reunión de Coordinación de alcances.	BTG / WEZEN							
	Mudanza de Caporaso	A confirmar	A confirmar	Una vez mudados. Confirmar fechas	BTG							
	Entrega provisoria de Obra	Lun 14 Dic	Lun 14 Dic		CONTRACT							
	Pos - Ocupación	Lun 14 Dic	Mie 30 Dic		CONTRACT							
5) AVANCE												
SEMANA	PREVISTO	REAL										
1	5%	5%										
2	10%	10%										
3	20%	15%										
4	25%	22%										
5	30%	25%										
6	35%	31%										
7	45%											
8	55%											
9	65%											
10	80%											
11	90%											
12	100%											