

5 - ATTON - ACTA DE REUNIÓN



Cliente: HOTELES ATTON

Ubicación de Obra: Av. Apoquindo 2929 Piso 4

Reunión: MINUTA N° 5

Status Minuta: Enviada por Contract 16-11-2015

Fecha: 13-11-2015

Lugar: HOTEL ATTON y Obra

Asistentes por ATTON:

- Angela Bobenrieth

Asistentes por CONTRACT:

- Camila Rojas
- Marco Meier
- Valentina Supán

Declaraciones y Definiciones:

1. TRÁMITE MUNICIPAL: CONTRACT aguarda respuesta respecto a la entrega del contrato de arriendo de las oficinas.
Fecha límite: Entrega Provisoria de la obra
2. MUEBLES ESPECIALES: En cuanto estén listas las muestras del lacado y triángulo del revestimiento, las enviaremos para que ATTON de su visto bueno y podamos continuar con la respectiva fabricación.
Se facturara el presupuesto adicional junto con el Estado de Pago 1, mencionándolo en la factura como "Varios". Se adjunta a la siguiente minuta.



ATTON -
ADICIONA...

3. ESTADO DE PAGO 1: Se adjunta a la siguiente minuta el estado de pago 1, en PDF y se envió a ATTON en el día de la fecha (16-11-2015) en Excel.
Se debe facturar en una única factura junto con el presupuesto adicional 1, indicando:
_ Estado de Pago Avance 1... UF 2108 + IVA
_ Varios... UF 15 + IVA



Estado de
Pago 1

4. SEGURIDAD: Se debe presentar un presupuesto que considere la desconexión y conexión del sistema de seguridad.
Se debe facturar en una factura junto con el estado de pago 2, indicando:
_ Estado de Pago Avance 2
_ Varios (haciendo referencia al presupuesto mencionado)
5. CIELORASO: Se presenta una muestra de la placa y las EE TT del cielorraso modular considerado para la obra. Se

adjuntan a la siguiente minuta las EE TT, mencionando que se considera la opción de perfilera y borde VT 15.



THERMATEX
_Feinstrat...

6. PROYECTOS DE ESPECIALIDADES: ELECTRICIDAD: En reunión con Fleischmann + Contract + Atton + Administración se revisaron y aprobaron las observaciones. Se adjunta a la minuta el Certificado de aprobación.



Certificado
Electricidad

7. BODEGA: En cuanto ATTON disponga de las bodegas, las entregará a CONTRACT para poder almacenar provisiones.
8. CPC: CONTRACT aguarda respuesta de status de presupuesto presentado.
9. ADMINISTRACIÓN EDIFICIO: CONTRACT indica que envió los documentos solicitados a la ADM. De todos modos, se explica que se envió la información y/ó requerimientos a la Prevencionista de Riesgos de Contract, para re evaluar y actualizar dichos informes.
10. INSTALACIÓN SANITARIA: En batería de baños; se realizo la descarga de agua con forma de V y no de Tee debido a la pendiente existente y por tener varios WC continuos con poca distancia entre ellos. Esto hace que el corte de la placa de Volcanita tenga una forma ovalada, que no quedara cerrada en su totalidad. De todos modos, CONTRACT indica que tratara de disminuir la apertura con el revestimiento en muro.
11. ELECTRICIDAD: CONTRACT presentara un presupuesto adicional de enchufes de electricidad: 4 en el lounge
1 en sala de reunión
Mueble ME3 considerar como ubicación: 1 enchufe de electricidad simple sobre mesada
1 enchufe de electricidad doble sobre mesada
12. Se recorre la obra verificando los avances de la misma y validando lo mencionado en el punto 12. INSTALACIÓN SANITARIA.

Compromisos:

- ☐ ATTON debe enviar el contrato de arriendo
Fecha límite: Entrega Provisoria de la obra
- ☐ CONTRACT debe presentar un presupuesto adicional de enchufes de electricidad
Fecha límite: 27-11-2015

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hs, de lo contrario se entenderá por aprobada.

