

Antecedentes de la obra

Cliente	Mercado Libre	Fase:	ejecución
Obra:	- Mercado Libre _1	Inicio Obra:	
Ubicación :	Apoquindo N° 4820 T2 P 20, 21 Y 22	Entrega Provisoria:	

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 17	Reunión comercial	
Fecha	10-09-2015	Hora Inicio:	9:00
Lugar:	Oficinas Cliente	Hora Término:	13:00
Observaciones:	Otros Asistentes por Contract: Asesores de clima y electricidad		

Asistentes

Autor minuta:	Valentina Supán
Asistentes:	Claudia Alvarez, Cristián Maturana, Felipe Streitt, Gabriel Carreras, Gonzalo Balladares Rivera, Lucia Lucena, Lucila Bengolea, Pablo Correa, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proyecto</u>			
Clima	sala datos/ servidor	CONSIDERACIONES para actualizar el presupuesto	- PISO 21: Sistema Split 24/7 + back up - PISO 22: Split - PISO 20: Extracción + puerta con rejilla para ventilación
Instalaciones electricas	sala datos/ servidor	CONSIDERACIONES PROPUESTAS inicialmente por pedido de MELI (a la fecha se desestiman)	- PISO 20: 1 UPS 25 de KVA - PISO 21: 1 UPS 25 de KVA + 1 UPS 25 de KVA + 1 UPS 30 de KVA - PISO 22: 1 UPS 25 de KVA
Instalaciones electricas	sala reuniones	CONSIDERACIONES para PROYECCIONES DIGITALES	- Se solicita que Proyecciones Digitales pueda desarrollar más los planos de la Sala de Capacitación y la Sala de Directorio; enviando además, las fichas técnicas de cada sala
Instalaciones electricas	General	CONSIDERACIONES RESUELTAS en conjunto con MELI	- UPS: disminuir el tiempo de autonomia a: 10 minutos para puestos 15 minutos para el data - MELI proveera las UPS - Sala de server: 3 racks cerrados + 2 bastidores (provisión de Contract 1 rack cerrado (provisión de Meli) - Racks cerrados: c/u de los 4, tendrá un patch panel de 48 bocas - Puestos de trabajo con 2 tomas para computación a UPS + 2 tomas normales + 1 dato (3 troqueles en total) - Salas de reunión: Conexión de LCD con enchufe de computación - Cámaras las proveerá Meli, Contract considerará la instalación necesaria para el funcionamiento - Especificar marcas y modelos de lo presupuestado. En lo posible cotizar al menos 2 alternativas
Instalaciones electricas	coffe/ estar/ comedor	MULTIMEDIA - VENDING	- Se solicita invertir la ubicación del mueble para el rack y las máquinas vending

Compromisos

Referencia	Rubro	Recinto	Responsable	Tarea	Para	Ok	Ejecuc
EQUIPOS SPLIT	Clima	sala datos/ servidor	CONTRACT	- Presentar las EE TT + el plan de mantención de los equipos sugeridos. Confirmar el stock de los equipos	15-09-2015	☐	
UPC	Instalaciones eléctricas	sala datos/ servidor	CONTRACT	- Se deberán presentar las EE TT de las UPC	15-09-2015	☐	

Próxima reunión

Fecha	15-09-2015	Desde:	15:00	Hasta:	18:00
Lugar:	Oficina Cliente				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.