

18 - MELI - ACTA DE REUNIÓN



Cliente: **MERCADO LIBRE**

Ubicación de Obra: Av. Apoquindo 4820 Pisos 20, 21 y 22

Reunión: MINUTA N° 18

Fecha: 17-02-2016

Lugar: OBRA

Asistentes por MELI:

- Felipe Streitt
- Gonzalo Balladares
- Pablo Correa

Asistentes por CONTRACT:

- Esteban Castro
- Valentina Supán

Declaraciones y Definiciones:

1. DATA CENTER: Compromisos ANALOGICA:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin		Nombres de los recursos
Compras y Adquisiciones	60,78 días	vie 04-12-15	vie 26-02-16		
Equipos de Clima	30 días	vie 04-12-15	jue 14-01-16		ANALOGICA
Equipos UPS	54 días	mar 08-12-15	mié 24-02-16		ANALOGICA
Banco de baterías	56 días	mar 08-12-15	vie 26-02-16		ANALOGICA
Racks	9 días	mar 08-12-15	vie 18-12-15		ANALOGICA
Rack PDU	51 días	mar 08-12-15	mar 16-02-16		ANALOGICA
Insumos y Partes	18 días	jue 10-12-15	lun 04-01-16		ANALOGICA
Ingeniería de detalle	23 días	jue 03-12-15	lun 04-01-16		
Electricidad	10 días	jue 03-12-15	mié 16-12-15		ANALOGICA

Clima	10 días	jue 03-12-15	mié 16-12-15		ANALOGICA
Aceptación clima	5 días	mié 16-12-15	mar 22-12-15		CONTRACT
Cálculo estructural	10 días	mié 16-12-15	mar 29-12-15		ANALOGICA
Aceptación Cálculo estructural	5 días	mar 29-12-15	lun 04-01-16		CONTRACT
Construcción e Instalación de Parrilla	8 días	mié 27-01-16	vie 05-02-16		ANALOGICA
Piso Técnico	3 días	lun 08-02-16	mié 10-02-16	16	CONTRACT
Ingreso a Obra e Instalaciones	52 días	lun 04-01-16	mar 15-03-16		
Instalación de faena	2 días	lun 04-01-16	mar 05-01-16		ANALOGICA
Canalización	5 días	mié 06-01-16	mar 12-01-16	19	ANALOGICA
Instalación de Racks	1 día	jue 11-02-16	jue 11-02-16	17	ANALOGICA
Fabricación tablero eléctrico	15 días	lun 28-12-15	vie 15-01-16		ANALOGICA
Instalación Tablero Eléctrico	1 día	mar 02-02-16	mar 02-02-16	22	ANALOGICA
Instalaciones Eléctricas	3 días	lun 18-01-16	mié 20-01-16	20	ANALOGICA
Instalación alimentadores TDC PISO 21 -22	5 días	mié 20-01-16	mar 26-01-16		ANALOGICA
Instalación UPS Préstamo y puesta en marcha	3 días	jue 11-02-16	lun 15-02-16		ANALOGICA
Instalación UPS, Banco de baterías y puesta en marcha	5 días	vie 26-02-16	vie 04-03-16	6	ANALOGICA
Instalación PDU y puesta en marcha	4 días	jue 11-02-16	mar 16-02-16		ANALOGICA
Cableado Estructurado	5 días	lun 11-01-16	vie 15-01-16		ANALOGICA
Instalación Pipping	10 días	lun 25-01-16	vie 05-02-16		ANALOGICA
Instalación equipos de clima y puesta en marcha	6 días	vie 05-02-16	vie 12-02-16	4	ANALOGICA
Documentación y Planos As built	26 días	lun 01-02-16	lun 07-03-16		ANALOGICA

2. AUMENTO DE EMPALME: Aprobado. Se espera el envío del presupuesto por parte de Fleischmann.

3. RECORRIDO DE OBRA

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hs, de lo contrario se entenderá por aprobada.