

FECHA 29/02/16

CLIENTE UNILEVER

OBRA EDIFICIO AYMAC

1- TEMAS TRATADOS/DEFINIDOS

TEMA	DEFINIDO
Sala IT	UNILEVER solicita que se entregue la sala 15 días antes de la entrega provisoria de obra CONTRACT enviará nuevo layout de sala (5x6m)
Access points	A partir de esquemas provistos por BT se definirá la ubicación en planta de los access points
UPS	UNILEVER enviará información acerca de potencia de equipos que irán en sala IT para el dimensionado de la UPS.
Cableado estructurado	La ubicación de puntos de datos en open office y salas será validada por Silvana Feliciangelli. CONTRACT enviará esquema de ubicación. Todo lo referente a Sala IT será validado por Daniel Fringuelli. CONTRACT verificará con proveedor la necesidad de contar con un rack adicional en el nivel 1
Sistema de aire acondicionado	El sistema de aire acondicionado propuesta para la sala es de 2 equipos split con sistema de automatización. Los equipos de precisión se encuentran fuera del plazo de obra. CONTRACT averiguará si en el mercado se consiguen equipos Westric.