

MORAVIA - Minuta de Reunión _ 01-12-2016 (1)

Redactada por: Juan Pablo Santilli

FECHA: 01/12/16

CLIENTE: MORAVIA

OBRA: Oficinas NORDLINK

PARTICIPANTES:

MORAVIA

Andrea Noemí Lucci - AndreaL@moravia.com

Veronica Damiani - VeronicaD@moravia.com

Juan Pablo Yah Yah - JuanY@moravia.com

CONTRACT

Juan Pablo Santilli - jsantilli@contract.com.ar

Mariela Ciacciariello - mciacciariello@contract.com.ar

● **1- TEMA/S TRATADOS**

PRESUPUESTO

Contract presentará propuesta de Economías y Demasías para su aprobación por parte de MORAVIA.

Los rubros son CCTV, Control de Acceso, Aire Acondicionado, Muebles, Alfombras y Artefactos de Iluminación.

Contract presentará un costo adicional por la ejecución de una sala acústica adjunta a una nueva sala de reuniones a instalarse en el piso 6.

SOLADOS

Contract presentó muestras de alfombras de El Espartano para la elección de colores.

Contract presentará un plano con la propuesta para la instalación de nuevas alfombras en los pisos 4, 6 y 7

La opción acordada es:

Sala de reuniones, color rojo pleno

Open space, Jaspeado

Circulaciones, disolución del rojo

Contract deberá presentar opciones para el piso del comedor.

SALA ACUSTICA

Contract presentará un diseño de la sala acústica y sala de reuniones nueva de acuerdo al esquema presentado por MORAVIA.

MORAVIA contactará a Contract con su asesor en acústica para terminar de definir los parámetros del diseño de la sala.

CASH FLOW

Contract enviará el viernes 2/12 un cash flow teniendo en cuenta las fechas acordadas de medición y certificación para diciembre y enero.

MORAVIA - Minuta de Reunión _ 01-12-2016 (1)

Redactada por: Juan Pablo Santilli

La primer medición se realizará el 6/1 y se abonará el 12/1

HITOS Y DEADLINES

El 15 de enero MORAVIA deberá entregar los racks que son parte de su provisión.

El 1 de febrero deberá estar todos los puestos certificados.

La mudanza del Data Center se realizará entre el 15 de enero y el 1 de febrero.

El 7 de febrero Contract entregará la obra y se firmará un acta de recepción provisoria.

El 8 y 9 de febrero Moravia realizará una mudanza de testeo.

El 11 de febrero MORAVIA realizará una primer mudanza con el 50% de los puestos de trabajo.

El 18 de febrero MORAVIA realizará la mudanza del resto de los puestos de trabajo.

MORAVIA informó que la FO (internet) se instalará en sitio el 1 de febrero.

GRUPO ELECTROGENO

MORAVIA informó que el GE debe alimentar: Puestos de trabajo (solo los tomas dedicados), Data Center, Cámaras, Control de Acceso e Impresoras.

Los tomas serán los de 3 patas planas. Normalizados.

PLANILLA DE CARGAS

Contract debe entregar la planilla de cargas por cada piso

PROYECTOS

El sector de administración se achica hasta el eje de la columna.

Las puertas del sector comedor deberán alinearse con las salidas de emergencia.

Se instalarán 1 dispenser de agua, 3 heladeras, expendedora de café, 3 microondas, 1 horno eléctrico y deberá tenerse en cuenta un sector para el guardado de elementos de limpieza.

Se deberá readecuar el sector del comedor y la recepción.

El cable coaxil de señal de TV llegará solo hasta el sector comedor.