

MORAVIA - Minuta de Reunión _ 07-12-2016

Redactada por: Juan Pablo Santilli

FECHA: 07/12/16

CLIENTE: MORAVIA

OBRA: Oficinas NORDLINK

PARTICIPANTES:

MORAVIA

Andrea Noemí Lucci - AndreaL@moravia.com

Veronica Damiani - VeronicaD@moravia.com

Juan Pablo Yah Yah - JuanY@moravia.com

CONTRACT

Juan Pablo Santilli - jsantilli@contract.com.ar

Mariela Ciacciariello - mciacciariello@contract.com.ar

1- TEMA/S TRATADOS

PRESUPUESTO

Contract presentará el 12/12 la propuesta de Economías y Demasías para su aprobación por parte de MORAVIA. Los rubros son CCTV, Control de Acceso, Aire Acondicionado, Muebles, Alfombras y Artefactos de Iluminación.

Contract presentará el 12/12 la estimación del costo adicional por la ejecución de una sala acústica adjunta a una nueva sala de reuniones a instalarse en el piso 4.

SALA ACUSTICA

Contract presentará el 12/12 un diseño de la sala acústica y sala de reuniones nueva de acuerdo al esquema presentado por MORAVIA.

Se propone utilizar otro espacio en la planta al sugerido por Rep Checa para seguir dejando disponible el sector de la futura sala de reunión.

OBRA

Se recalcó el hecho de prohibición de fumar ya que se ha encontrado a personal de obra fumando.

Se informó el estado del avance de la obra.

Se han realizado los desmontes necesarios para el avance de las instalaciones sobre cielorraso y bajo piso técnico.

Se han realizado los ajustes y reorganización de la iluminación existente.

Los desvíos detectados al cronograma presentado serán recuperados en el transcurso de las próximas semanas.

Se informó que los retiros y Impieza de la obra se realizarán los fines de semana por temas organizativos del edificio.

Los persicopios de los puestos de trabajo deberán instalarse bajos las cajoneras. Las UPS de cada puesto se alojarán en ese mismo sitio.

MORAVIA - Minuta de Reunión _ 07-12-2016

Redactada por: Juan Pablo Santilli

DATA CENTER

Se confirmó que la puerta del mismo deberá ser 1.00m final dejando un paso libre de 0.96m. Lo mismo deberá tenerse en cuenta para el depósito del área de sistemas.

Contract recordó que para poder cumplir con la fecha del 07/02/17 de entrega operativa es necesario que Moravia entregue los Racks del data Center el 15 de enero como fecha límite. Según informara Moravia la provisión de los mismos es de unos 45 días por lo que nos encontramos con la fecha al límite de su adquisición.

Entre el lunes 12 y el miércoles 14 de diciembre Moravia deberá definir las medidas del Data Center para que no se produzcan desvíos en el cronograma.

El 01/01/17 Contract deberá iniciar la pintura dentro del sector con el fin de dejarlo listo para instalar los racks el 15/01/17.

BUNKER

El 15/12 inicia los trabajos en la obra

Entre el 30/01/17 y el 03/02 está programada la limpieza de los equipos y puesta en marcha de los mismos.

RECEPCIÓN DE PISOS

Contract presentará un informe del estado en lo que recibió los pisos.

Como adelanto se informa que se han encontrado cortinas en mal estado y curtain wall rajado, por ejemplo.