

FECHA: 22-05-17**CLIENTE:** BIOSUD**OBRA:** Oficinas Paraguay 1146**PARTICIPANTES:**

Sebastián Jordana (SJ)	Biosud	sebastian.jordana@biosud.com.ar
Marcelo G. Matayoshi (MM)	ROBERTO HEINBERG SRL	mmatayoshi@rheinberg.com.ar
Eduardo Fernando Barbero (EB)	Habilitación Comercial	efb_@hotmail.com
Santiago Marcilese (SM)	Contract Workplaces	smarcilese@contract.com.ar
Ximena Torres (XT)	Contract Workplaces	xtorres@contractworkplaces.com.ar

1- TEMA/S TRATADOS**1 - DEFINICIONES DE INSTALACIÓN DE AA**

- Desmante equipos de aire.
- Cajón y reja equipos de aire en acceso.
- Espacio recepción para nuevo equipo de aire.
- Redimensionado de plataformas para equipos de aire.
- Conductos oficina Jorge.
- Se quita el Split de la cocina

2 - AJUSTES DE PROYECTO

- Se aprueba el layout con la sala que da al patio.
- Se solicita considerar cableado para 4 puestos de crecimiento en el estar.
- Dimensión de patio.

3 – TEMAS VARIOS

- Se consulta sobre la cañería de amianto encontrada
- Losa baño
- Aires
- Estructura de madera en recepción.
- Montacargas vs. Ascensor: solo puede ser montacargas ya que no hay espacio para hacer un ascensor habilitable de 3 paradas.

2- DEFINICIONES

1 –

Se está realizando el desmante de equipos viejos.

Se define que HEINBERG cambie reja de ventilación y Contract verá de pintar la parte que da al interior.

Se evaluó la ubicación de nuevo equipo de aire.

Se debe redimensionar la plataforma interna y externa para equipos de aire, ya que estaba muy extendida.
Se revisa con MM los trazados de conductos por oficina de Jorge y se solicita los reubique todos contra la pared para no generar tanto cruce en 1 oficina.

2 –

Se incorpora nuevo layout
A la espera de especificaciones de equipos de aire para dimensionar.

3 –

Se consulta a EB por dicha cañería y nos comenta que la retiremos sin problemas, dejando una rosca a nivel por cualquier solicitud.
Se avanza con nueva losa en baño.
A la espera de proyecto.
Se define retirar la estructura de madera existente y realizar un cielorraso con espacio perimetral para que se pueda acceder a los equipos de aire existentes y al nuevo a colocar.

CONTRACT

- Cuando se cuente con el unifilar y datos de equipos, compartiremos plano final de cielorrasos.
- Se están evaluando las plataformas, aguardando confirmación de cantidades, dimensiones ubicación y peso de las mismas.

HEINBERG

- Seguimos a la espera de datos de los equipos a instalar, para poder terminar de definir el proyecto de cielorraso y avanzar con el cálculo de las plataformas.
- La falta de esta información, está atrasando los tiempos de obra
- Solicitamos los datos completos a la brevedad.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.