



OBRA PDVSA - AV. LIBERTADOR 602 PISO 20 CAPITAL FEDERAL
INFORME DE ACTIVIDADES SEMANA 01 - LUNES 19/01 AL SÁBADO 26/01

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA



DEMOLICIÓN DE CIELORRASOS EXISTENTES Y DESMONTAJE DE
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE



DEMOLICIÓN DE TABIQUES EXISTENTES



DESMONTAJE DE ALFOMBRAS EXISTENTES Y DESCABLEADO DE
PISODUCTOS



DESMONTAJE DE REVESTIMIENTOS, MUEBLES Y MESADAS DE COCINA



BAJADA DE ESCOMBROS A VOLQUETES Y LIMPIEZA DE OBRA



INSTALACIÓN DE TABLERO PROVISORIO PARA ENERGÍA ELÉCTRICA DE OBRA CON PROTECCIÓN REGLAMENTARIA



DESMONTAJE DE REVESTIMIENTOS DE MADERA EXISTENTES



INSTALACIÓN DE NUEVOS CONDUCTOS DE INYECCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO AISLADOS



ACOPIO DE MATERIALES PARA EJECUCIÓN DE NUEVOS TABIQUES Y CIELORRASOS

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SEMANA ENTRANTE

INSTALACION DE CAJAS Y CANALIZACIONES PARA NUEVA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN
EJECUCIÓN DE NUEVOS TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO
PUESTA A PUNTO DE SALAS DE MÁQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO
NUEVA INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA EQUIPOS FANCOIL PERIMETRALES
BAJADA DE ESCOMBROS A VOLQUETES
LIMPIEZA DE OBRA
INSTALACION DERIVACIONES CONDUCTOS AIRE ACONDICIONADO
REUNIÓN CON DEPARTAMENTO DE IT PARA ESPECIFICAR CARACTERISTICAS DE INSTALACIONES