

COMITENTE: NEXTEL

Fecha: 03-04-09

MINUTA: SEGUIMIENTO DE OBRAS



MINUTA			
DESCRIPCIÓN DE TAREA	FECHA DE PEDIDO	SOLICITADO POR	ESTADO
LA PLATA			
Adicional membrana	04/03/2009	Pablo Castro Cao	Se aguarda la aprobación del presupuesto para la realización de los trabajos.
Piso de madera	18/03/2009	Pablo Castro	El sabado 04-04-09 se procederá a ejecutar el trabajo del sector cajas de primer piso
Varillas de tapa de inspeccion	03/04/2009	Alfredo Cavadini	El sabado 04-04-09 se revisará cual es el problema que presentan estas varillas, de poder repararse en el momento se ejecutará
MEDRANO			
Puerta de Acceso	16/01/2009	Silvina Ramos	Se envió a Marcelo Manobla las verificaciones de cálculos de la puerta instalada por sobre.
Ajuste del vibrado de la escalera metálica	10/03/2009	Pablo Castro Cao	Se enviaron los informes del cálculo estructural, el cual verifica estructuralmete. Igualmente se incorporará una estructura adicional para evitar la vibración sencible.Se procederá a instalar la estructura adicional a partir del 15-04-09
BELGRANO			
Solicitud de propuesta para ubicación de máquina de Café.	01/12/2008	Claudio Bianco	Trabajo terminado.
Cortinas	23/03/2009	Claudio Bianco	El dia 04-04-09 se procederá a retirar los rieles
Caída de puerta de acceso al local	15/01/2009	Pablo Castro	Se envió el plano de detalle de ingeniería de la puerta instalada,
Cambio de ubicación de termostato	19/01/2009	Cavadini	Se envió el presupuesto, se aguarda la aprobación para la realización de los trabajos.
Filtración en cielorraso 1ºPiso	04/03/2009	Claudio Bianco	Trabajo terminado.
Limpieza de cerraduras	18/03/2009	Pablo Castro	Trabajo terminado.
QUILMES			
Documentación para licitación	27/03/2009	Claudio Bianco	En el día de hoy se recibió la aprobacion del cambio del lay-out.
ROSARIO			
Documentación de para Licitación	12/03/2009	Claudio Bianco	Se entregó toda la documentacion el dia 31-03-09
SAN ISIDRO			
Permiso de obra	27/01/2009	Silvina Ramos	Aún no contamos con el permiso de obra, aunque nos adelantaron el Nro de expediente.
Estructura	27/02/2009	Contract	Se enviaron los presupuestos de adicionales, nuevos trabajos y demasías y economías por cambio de Layout.
Cambio de Layout	02/03/2009	Claudio Bianco	Aprobado y en ejecución.
Temas varios de obra	03/04/2009	Pablo Cao	El día miercoles 01-04-09 El Arq. Cao estuvo en obra y solicito cambios y/adicionales varios. Quedamos a a espera de una solicitud formal via mail
CERRITO			
Adicional de vidrios templados		Consuelo Barrancos	Aguardamos OC

COMITENTE: NEXTEL

Fecha: 03-04-09

MINUTA: SEGUIMIENTO DE OBRAS



MINUTA

DESCRIPCIÓN DE TAREA	FECHA DE PEDIDO	SOLICITADO POR	ESTADO
----------------------	-----------------	----------------	--------