



OBRA NEXANS AVDA. CERRO COLORADO 5240 PISO 1 TORRE 10  
INFORME DE ACTIVIDADES SEMANA 01 -LUNES 26 DE OCTUBRE AL SABADO 31 DE OCTUBRE DE 2009

#### ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA



SE DA INICIO FORMAL A LA OBRA, DURACION DE TRABAJOS 60 DIAS  
CORRIDOS, FECHA DE ENTREGA 23 DE DICIEMBRE DE 2009,  
SE ESTABLECEN FECHAS DE REUNIONES DE COORDINACION CON  
PROVEEDORES LOS DIAS MARTES A LAS 10.00 HS.

REUNIONES DE PREVENCION DE RIESGOS CON PREVENICIONISTAS DE  
NEXANS Y CONTRACT TODOS LOS MARTES 11.00



SE INICIAN TRABAJOS DE DEMOLICION, SE RETIRAN ARTEFACTOS,  
LUMINARIAS Y PICADO DE PAVIMENTO EXISTENTE, SE PRESENTAN A LA  
ADMINISTRACION PLANOS DE CLIMA



SE COMIENZA POR LA EJECUCION DE TRAZADOS



SE REPLANTEAN UBICACIÓN DE EQUIPOS FANCOILS Y ESCALERILLAS



SE EMPIEZA A LEVANTAR ESTRUCTURA DE VOLCOMETAL Y EJECUCION DE ESCALERILLAS



SE EMPIEZAN A EJECUTAR LA ELEVACION DE TABIQUES SANITARIOS

#### AVANCE DE OBRA SEMANA 1

100 % DEMOLICION DE SOLADOS Y TABIQUES SANITARIOS  
90 % COLOCACION DE ESCALERILLAS  
80% ELEVACION ESTRUCTURA DE VOLCOMETAL  
60 % EMPLACADO DE UNA CARA TABIQUES VOLCOMETAL  
ACARREO DE MATERIALES  
LIMPIEZA DE OBRA

#### COMPRAS REALIZADAS DURANTE SEMANA 1

OBRA CIVIL, TABIQUERIA, CIELO DURO Y PINTURA  
MUEBLES ESPECIALES  
ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO  
ALACANTARILLADO Y AGUA POTABLE  
DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIO  
CRISTALERIA  
AISLACIONES DE SONOFLEX PARA TABIQUES ACUSTICOS  
CLIMA  
PORCELLANATOS Y GRIFERIAS

#### TRABAJOS A EJECUTAR SEMANA 2

IZADO Y COLOCACION DE EQUIPOS FANCOIL  
FINALIZACION ESTRUCTURA Y EMPLACADO UNA CARA  
FINALIZACION ESCALERILLA  
INICIO Y FINALIZACION DE CAÑERIAS ELECTRICAS, TERMOSTATOS Y CONTROL DE ACCESOS SOBRE TABIQUES  
COLOCACION DE AISLACION E INICIO DE EMPLACADO 2º CARA  
REPLANTEO Y EJECUCION DE VIGA PERIMETRAL  
INICIO DE TRABAJOS DE CTRL DE ACCESOS E INCENDIO

#### COMPRAS A REALIZAR DURANTE SEMANA 2

PAVIMENTO DE ALFOMBRA  
CIELO AMERICANO  
ARTEFACTOS DE ILUMINACION  
PUERTAS Y MARCOS