

INFORME DE REUNIÓN

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	P&H MinePro			
PROYECTO	Nº 21	NOMBRE OFICINAS CORPORATIVAS		
FECHA	Fecha 22-07-10	Inicio 9:30	Termino 11:35	Duración horas
LUGAR	El Golf Nº 82, piso 6			
TIPO	Reunión obra.			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Cristian Alvarado 2. Arq. Constanza Alarcon. 3. Arq. Giovanni Salazar			
CLIENTE	1. Italo Maritano 2. Lorena Herrera 3. Fernando Labranque			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Definiciones de ítem críticos.
TEMAS A TRATAR	

3. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	DETALLE
ALCANCE DEL PROYECTO	1.- Contract entregará reprogramación de la obra hoy jueves 22. 2.- Data center: hoy se instalará Caséis, que indicara ubicación Mario García; Hoy Mario Garcia instalará UPS a las 11:00 hrs.; Se necesita extractor en el data center; Hormigón celular debe quedar hoy instalado. 3.- Retomar tema de automatización según requerimientos del cliente. 4.- Contract debe traspasar costo adicional de aire acondicionado. 5.- Contract solicita a PH ayuda con la administracion para que dispongamos nuevamente del montacargas. 6.- Contract debe comunicarse con el Sr. De Control de asistencia. Cristian Coordina. 7.- Contract debe confirmar en el transcurso del día la fecha de

	entrega de piso 6 y hora de entrega, en base a esto PH se compromete un horario de entrega del piso 7. 8.- Si contract entrega impecable el día 28, a las 17:00 hrs., PH entregaría a las 20:00 hrs. 9.- Contract debe confirmar disponibilidad de sillas de visita provisorias a PH. 10.- Existen por requerimiento 2 proyectores 1 en sala de reuniones y otra en sector operativos, se debe evaluar si se pueden instalar automatizados.
--	---

4. COMPROMISOS

COMPROMISO P&H MinePro	RESPONSABLE	FECHA
- Despeje de piso 7 - Adm. Montacarga	Italo Maritano Lorena Herrera	entrega
COMPROMISO CONTRACT	RESPONSABLE	FECHA
Iluminación piso 7	Pablo Perez	Prox semana
Fecha entrega piso 6	Constanza Alarcon	22-07-10
Coordinar reunión control de asistencia	Cristian Alvarado	22-07-10

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	22-07-10	Inicio 9:00	Termino	Duración
LUGAR	Obra			
TIPO	Reunión de obra.			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Cristian Alvarado y Constanza Alarcon			
CLIENTE	Tom Cambell, Italo Maritano, Lorena Herrera y Fernando Labranque.			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.