

Cliente: CREDENCIAL
Obra: JUNCAL 1126
Fecha: 02/08/05
Ref: Estado de Contrataciones

At: Sr. Cesar Capella
 Sr. Pablo Almada

ITEM	DETALLE	PRESUPUESTO	ECONOMIAS	TOTAL CONTRATADO A LA FECHA
1	PRESUPUESTO SEGÚN CONTRATO	\$ 468.995,67		
2	PRESUPUESTO TRABAJOS ADICIONALES 7º PISO SIN BAÑO	\$ 15.496,70		
3	PRESUPUESTO DEMASIAS Y ECONOMIAS VARIANTE 2 01-08-05	\$ 19.024,50		
4	CAMBIO PISO DE GOMA 1º PISO ECONOMIAS Y DEMASIAS	\$ 2.858,98		
5	PRESUPUESTO CRISTALES	\$ 8.600,32		
6	PRESUPUESTO BAÑO 7º PISO	\$ 23.092,21		
7	PRESUPUESTO CORTINAS DE ENROLLAR	\$ 1.150,00		
8	PRESUPUESTO TOMA DE AIRE EXTERIOR	\$ 12.498,20		
9	PRESUPUESTO MUEBLES NUEVOS	\$ 30.696,00		
10	CIERRE DE OFICINA 6º PISO	\$ 1.525,50		
11	PRESUPUESTO POR CAMBIO DE CALIDAD ALFOMBRA	\$ 3.348,18		
12	DESCUENTO DE PRESUPUESTO INICIAL RUBRO 9 CRISTALES		\$ 16.269,06	
TOTALES		\$ 587.286,26	\$ 16.269,06	\$ 571.017,20

Arq. Sandra De Luca
 p/Contract Rent S.A.