

ID		Task Name	Duration	Start	Finish	26 Jul '09	02 Aug '09	09 Aug '09	16 Aug '09	23 Aug '09	30 Aug '09	06 Sep '09	13 Sep '09	20 Sep '09	27 Sep '09	S
1		PAREXEL - Av. Del Libertador 2357 1er piso, Olivos	40 days	Mon 27/07/09	Thu 10/09/09	27/07										
2		TRABAJOS PRELIMINARES	13 days	Mon 27/07/09	Mon 10/08/09	27/07										
3		Canalizaciones en maros para instalaciones eléctricas y de aire acondicionado	1 day	Mon 27/07/09	Mon 27/07/09	27/07										
4		Instalación de desagüe de aire acondicionado para split de data center	2 days	Tue 28/07/09	Wed 29/07/09	28/07										
5		Desmante parcial de piso técnico para montaje de instalaciones electricas y de aire acondicionado	2 days	Mon 27/07/09	Tue 28/07/09	27/07										
6		Desmante parcial de cielorraso para montaje de instalaciones y armado de tabiques	2 days	Mon 27/07/09	Tue 28/07/09	27/07										
7		Calados en piso técnico para cajas de piso	3 days	Fri 07/08/09	Mon 10/08/09	27/07										
8		TABQUERIA DE DURLOCK	12 days	Wed 29/07/09	Tue 11/08/09	29/07										
9		Montaje de estructura	2 days	Wed 29/07/09	Thu 30/07/09	29/07										
10		Emplacado 1ra placa hasta losa	2 days	Fri 31/07/09	Sat 01/08/09	31/07										
11		Aislaciones hasta losa	2 days	Tue 04/08/09	Wed 05/08/09	04/08										
12		Emplacado 2da placa hasta losa	2 days	Thu 06/08/09	Fri 07/08/09	06/08										
13		Terminaciones y masillados	3 days	Sat 08/08/09	Tue 11/08/09	08/08										
14		CIELORRASOS	8 days	Wed 12/08/09	Thu 20/08/09	12/08										
15		Armado de cielorraso continuo	3 days	Wed 12/08/09	Fri 14/08/09	12/08										
16		Ajuste de cielorraso existente	3 days	Sat 15/08/09	Tue 18/08/09	15/08										
17		Rearmado de cielorraso modular reubicado	1 day	Wed 19/08/09	Wed 19/08/09	19/08										
18		Colocación de placas	1 day	Thu 20/08/09	Thu 20/08/09	20/08										
19		INSTALACION ELECTRICA Y CAB ESTRUCTURADO	37 days	Wed 29/07/09	Wed 09/09/09	29/07										
20		Colocación de bandejas bajo piso	2 days	Wed 29/07/09	Thu 30/07/09	29/07										
21		Canalizaciones sobre cielorraso	4 days	Wed 29/07/09	Sat 01/08/09	29/07										
22		Canalizaciones en tabiques	1 day	Fri 31/07/09	Fri 31/07/09	31/07										
23		Canalizaciones vacías para control de acceso	1 day	Fri 31/07/09	Fri 31/07/09	31/07										
24		Reubicación de tablero existente	2 days	Fri 31/07/09	Sat 01/08/09	31/07										
25		Cableados de tensión	5 days	Mon 03/08/09	Fri 07/08/09	03/08										
26		Cableados de iluminación	5 days	Mon 03/08/09	Fri 07/08/09	03/08										
27		Cableados de UTP	5 days	Fri 31/07/09	Wed 05/08/09	31/07										
28		Alimentadores para aire acondicionado en data center	2 days	Fri 31/07/09	Sat 01/08/09	31/07										
29		Instalación y montaje de cajas de piso	2 days	Tue 08/09/09	Wed 09/09/09	08/09										
30		Armado de tableros	3 days	Sat 08/08/09	Tue 11/08/09	08/08										
31		Provisión de rack (PAREXEL)	1 day	Sat 29/08/09	Sat 29/08/09	29/08										
32		Armado de Data center y certificación de puestos	6 days	Mon 31/08/09	Sat 05/09/09	31/08										
33		Instalación de artefactos de iluminación	3 days	Thu 20/08/09	Sat 22/08/09	20/08										
34		INSTALACION DE SISTEMA DE APERTURAS DE PUERTAS	20 days	Sat 01/08/09	Mon 24/08/09	01/08										
35		Cableado	1 day	Sat 01/08/09	Sat 01/08/09	01/08										
36		instalación equipamiento sobre tabiques y cioelorrasos	1 day	Mon 03/08/09	Mon 03/08/09	03/08										
37		Instalación de equipamiento en puertas	1 day	Mon 24/08/09	Mon 24/08/09	24/08										
38		AIRE ACONDICIONADO	24 days	Wed 29/07/09	Tue 25/08/09	29/07										
39		Instalación de equipo split en Data Center	4 days	Fri 21/08/09	Tue 25/08/09	21/08										
40		Ajuste de instalación de aire acondicionado existente	12 days	Wed 29/07/09	Tue 11/08/09	29/07										
41		CRISTALES Y HERRAJES	10 days	Sat 22/08/09	Wed 02/09/09	22/08										
42		Provisión e instalación de puertas pivotantes de cristal templado	2 days	Sat 22/08/09	Mon 24/08/09	22/08										
43		Provisión e instalación de paños fijos de cristal templado	2 days	Sat 22/08/09	Mon 24/08/09	22/08										
44		Puerta de acceso de crsital templado con caja de freno	1 day	Sat 22/08/09	Sat 22/08/09	22/08										
45		Instalación de tubo de aluminio en encuentro con carpintería esxistentes	1 day	Sat 22/08/09	Sat 22/08/09	22/08										
46		Instalación de tubo de A"º en sector acceso para canalizaciones de sistema de apertura de puertas	1 day	Sat 22/08/09	Sat 22/08/09	22/08										
47		Colocación de vinilo esmerilado	1 day	Wed 02/09/09	Wed 02/09/09	02/09										
48		MUEBLES ESPECIALES	22 days	Sat 08/08/09	Wed 02/09/09	08/08										
49		Instalación de puerta doble de acceso al training room	2 days	Sat 08/08/09	Mon 10/08/09	08/08										
50		Instalación de puerta de acceso a Data Center	1 day	Sat 08/08/09	Sat 08/08/09	08/08										
51		Instalación de barra en coffee	2 days	Tue 01/09/09	Wed 02/09/09	01/09										
52		PINTURA	23 days	Thu 06/08/09	Tue 01/09/09	06/08										
53		Pintura de zócalos	2 days	Thu 06/08/09	Fri 07/08/09	06/08										
54		Pintura de muros y tabiques	15 days	Fri 14/08/09	Mon 31/08/09	14/08										
55		Pintura de cielorrasos	10 days	Fri 21/08/09	Tue 01/09/09	21/08										
56		Pintura ignífuga en data center	3 days	Tue 18/08/09	Thu 20/08/09	18/08										
57		PISOS	31 days	Tue 04/08/09	Tue 08/09/09	04/08										
58		Ajuste y nivelación final de piso técnico	2 days	Fri 14/08/09	Sat 15/08/09	14/08										
59		Provisión de zócalos	1 day	Tue 04/08/09	Tue 04/08/09	04/08										
60		Colocación de zócalos	2 days	Fri 04/09/09	Sat 05/09/09	04/09										
61		Colocación de piso vinílico en data center	2 days	Wed 02/09/09	Thu 03/09/09	02/09										
62		Colocación de piso flotante en coffee	1 day	Wed 02/09/09	Wed 02/09/09	02/09										
63		Colocación de alfombra	1 day	Mon 07/09/09	Mon 07/09/09	07/09										
64		Detalles y terminaciones	1 day	Tue 08/09/09	Tue 08/09/09	08/09										
65		TERMINACIONES	3 days	Tue 08/09/09	Thu 10/09/09	08/09										
66		Colocación de cortinas	1 day	Tue 08/09/09	Tue 08/09/09	08/09										
67		limpieza final	3 days	Tue 08/09/09	Thu 10/09/09	08/09										

Project: Project Initial
Date: Mon 20/07/09

Task

Critical Task

Milestone

Task Progress

Critical Task Progress

Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Milestone

Split

Project Summary

Deadline

Rolled Up Critical Task

Rolled Up Progress

External Tasks

Group By Summary