

AIR FRANCE SANTIAGO DE CHILE

Le rapport de 25/2/04



Les Ornements Generaux

Parámetros Generales

Date d' achèvement - Programmé 19/04/04
Fecha de fin de Obra - Programada


Date d' achèvement - Réel 20/04/04
Fecha de fin de Obra - Real

Estimacion Prèliminaire
Presupuesto Origen

Estimacion du cout de construction
Presupuesto de Obra

% d' avancement économique
% de Avance económico de la Obra

Graphique Général



Le Planning

Id	Nombre de tarea	%	Comienzo	Fin	Fin previsto	16/02	23/02	01/03	08/03	15/03	22/03	29/03	05/04	12/04	19/04	
0	AF- Cronograma de obra25-2R	2%	19/02/04	20/04/04	19/04/04											2%
1	Resumen de obra	0%	19/02/04	20/04/04	19/04/04											0%
13	Tareas preliminares	90%	19/02/04	26/02/04	25/02/04	90%										
33	Piso Técnico	0%	27/02/04	09/03/04	08/03/04	0%										
61	Instalación eléctrica	0%	27/02/04	07/04/04	06/04/04	0%										
100	Extinción de incendios	0%	27/02/04	08/03/04	05/03/04	0%										
57	Instalación sanitaria	0%	01/03/04	08/04/04	07/04/04	0%										
87	Aire acondicionado y Extracciones	0%	01/03/04	07/04/04	06/04/04	0%										
19	Tabiques de volcanita	0%	03/03/04	17/03/04	16/03/04	0%										
15	Albañilería	0%	04/03/04	30/03/04	29/03/04	0%										
45	Cielorrasos	0%	09/03/04	26/03/04	25/03/04	0%										
50	Pintura	0%	15/03/04	13/04/04	12/04/04	0%										
36	Solados y Revestimientos	0%	18/03/04	07/04/04	06/04/04	0%										
22	Tabiques y revestimientos especiales	0%	22/03/04	02/04/04	01/04/04	0%										
28	Puertas	0%	22/03/04	06/04/04	05/04/04	0%										
83	Detección de Incendios	0%	24/03/04	07/04/04	06/04/04	0%										
55	Herrería	0%	25/03/04	31/03/04	30/03/04	0%										
79	Control de accesos, CCTV/Port Visor	0%	25/03/04	13/04/04	12/04/04	0%										
74	Cableado estructurado	0%	26/03/04	13/04/04	12/04/04	0%										
6	Equipamiento	0%	29/03/04	13/04/04	12/04/04	0%										
43	Zócalos	0%	01/04/04	07/04/04	06/04/04	0%										
95	Cortinas y film	0%	02/04/04	12/04/04	09/04/04	0%										
98	Señalética	0%	06/04/04	08/04/04	07/04/04	0%										
103	Limpieza	0%	08/04/04	13/04/04	12/04/04	0%										

Referencias

Barra negra Superior : Programación Básica

Barra gris Inferior : Programación Actual

Commentaire Général

A la fecha del relevamiento realizado el 25 de febrero , solo se habían ejecutado parcialmente tareas de Instalaciones provisorias y trazados . Si bien estaba previsto que el resto de las instalaciones y el piso técnico comenzaran en la primer semana de la Obra , estas tareas comenzarán el lunes 1 de marzo .

Se ajustó el cronograma de tareas de manera de recuperar los plazos perdidos y se convineiron con la Empresa fechas de inicio y finalización de las provisiones críticas y de aquellas a las que debe darse curso durante los próximos 15 días.

El cronograma general de tareas (Carta Gantt general) muestra un atraso de 1 día en la finalización de la Obra , que estimamos puede ser recuperado en el desarrollo de la próxima semana .



Es importante definir rápidamente los siguientes temas :

Provisión de alfombra

Provisión de muebles

Nivel de instalación de baja tensión (nivel 5 o 6) .

Graphiques du controle



Tareas hasta el 10 de Marzo

[illegible]

Tareas Críticas

Id	 Nombre de tarea	Texto1	Comienzo	Fin	23/02	01/03	08/03	15/03	22/03	29/03	05/04	12/04	19/04
14	Instalaciones provisionarias y trazados	CIVIL	19/02/04	26/02/04									
34	Montaje piso técnico	PTEC	27/02/04	04/03/04									
20	Estructura y empaque 1º cara	VOLC	03/03/04	08/03/04									
64	Tendido cañerías en tabiques	ELE	08/03/04	10/03/04									
21	Aislación y 2ª cara	VOLC	11/03/04	17/03/04									
51	Preparado superficies y 1ª mano	PIN	15/03/04	22/03/04									
23	Estructura tabiques de madera	TESP	22/03/04	26/03/04									
30	Colocación marcos de madera	PUERT	25/03/04	30/03/04									
52	Latex p/interior muros	PIN	30/03/04	02/04/04									
39	Colocación alfombra modular	SOL/REV	01/04/04	07/04/04									
40	Protección alfombra y linoleum	SOL/REV	01/04/04	07/04/04									
11	Montaje equipamiento de línea (Delegación)	EQUIP	07/04/04	13/04/04									
104	Limpieza final para entrega	LIMP	08/04/04	13/04/04									
4	Testeos y puesta en marcha oficina		09/04/04	20/04/04									
3	Fin tareas de obra		13/04/04	13/04/04									
5	Recepción Provisionaria		19/04/04	20/04/04									